

Par Durbes muižas apbūves kalpu mājas pārsegumu un jumta glābšanas darbu 5.posma īstenošanu

Tukuma novada Dome 2020.gada 29.maijā ar Nacionālas kultūras mantojuma pārvaldi noslēdza finansēšanas līgumu Nr. GP-FL-98 par “Durbes muižas apbūves kalpu mājas pārsegumu un jumta glābšanas darbu 5.posma īstenošanu”, kurš tika iesniegts atklātā konkursā valsts budžeta finansējuma saņemšanai no Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas.

Projekta ietvaros tika veikti bēniņu pārseguma glābšanas darbi. Pēc konstrukciju atsegšanas tika veikta siju galu protezēšana un stiprināšanas ar koka šinu asīs 2/7-A/C. Pēc koka siju konstrukcijas nostiprināšanas tika veikta metāla enkuru montāža un sagatavošana dzelzsbetona joslas betonēšanai. Pēc koka konstrukciju nostiprināšanas tika veikta pārseguma sagatavošana siltināšanai – būvkartona ieklāšana un koka laipas izveide. Tā pat asīs 2/7-A/C veikta jumta saišķu protezēšana un jumta spāru protezēšana. Asīs 3/4 veikta pilnīga sijas nomaiņa. Un manteļskursteņa vietas nostiprināšana asīs 6/7-A/B.

Kalpu mājas restaurācijas un glābšanas darbi veikti saskaņā ar 2014.gadā SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” izstrādāto projektu, saskaņotu Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldē 08.12.2014. Nr.1979, un 05.08.2016., 13.09.2017., 04.07.2019. Pārvaldes izsniegtām darbu atļaujām Nr. P-01117, Nr. P-01368 un Nr. P-01079. Būvdarbus veica SIA “Kaskāde 19”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “3D Solutions”, autoruzraudzību SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”.


Kopējās darbu izmaksas 48771,61 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens eiro, 61 cents) no kurām Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes finansējums 5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro).



1. attēls - Spāru, uzspāres, siju gali un mūrlata būvdarbu sākumā. Asīs 2/7-A/C



2.attēls – Koka konstrukciju nostiprināšana un pārseguma sagatavošana siltināšanai.



3. attēls – Asīs 2/7-A/C veikta jumta saišķu protezēšana un jumta spāru protezēšana.