



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Turpinās būvdarbi projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Pasaciņa””

Tukuma novada Dome 2018.gada 18.jūlijā parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.4.2.2.0/17/I/103 “Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Pasaciņa”” īstenošanu.

Projekta ietvaros turpinās ar SIA “Telms” 2018.gada 18.decembrī noslēgtā līguma izpilde par būvdarbu veikšanu. 2018.gada 12.decembrī noslēgts līgums ar SIA “Būvētika” par būvuzraudzības veikšanu. Autoruzraudzību nodrošina SIA “Būvdizains”. Būvdarbi tika uzsākti 2019.gada 13.februārī un demontāžas darbu laikā konstatēti papildu nepieciešamie būvdarbi.

Būvniecības procesa laikā noslēgti vairāki būvdarbu līguma grozījumi, palielinot Līguma summu, un ir veiktas izmaiņas būvprojektā, kurām veikta būvprojekta “izmaiņu B” eksportīze:

- būvdarbu veicējs SIA „Telms“ 2018.gada 18.decembrī noslēdza līgumu Nr.TND/2-58.8.2/18/14 (turpmāk – Līgums) par summu 1 549 619,29 euro (t.sk.PVN) ar plānoto izpildes termiņu līdz 2019.gada 13.decembrim;
- 2019.gada 11.aprīlī tika saņemts SIA “Telms” iesniegums par līguma summas palielinājumu par 109 024,07 euro (7,04% no iepirkuma piedāvājuma summas), noteicot kopējo būvdarbu līguma summu 1 658 643,36 euro;
- 2019.gada 25.jūlijā tika saņemts otrais SIA “Telms” iesniegums par līguma summas palielinājumu par 79 797,24 euro (5,15% no iepirkuma piedāvājuma summas), noteicot kopējo būvdarbu līguma summu 1 738 440,60 euro, un termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada 31.martam;
- 2020.gada 22.janvārī tika saņemts trešais SIA “Telms” iesniegums par līguma summas palielinājumu par 35 076,96 euro (2,26% no iepirkuma piedāvājuma summas), noteicot kopējo būvdarbu līguma summu 1 773 517,56 euro, un par termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada 31.maijam.

Saskaņā ar būvdarbu Līguma 13.6.punktu Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līgumā neatkarīgi no tā vai šie grozījumi Publisko iepirkumu likuma 61.panta izpratnē ir būtiski vai nebūtiski, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi). Minētie grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nepārsniedz 15 (piecpadsmit) % no sākotnējās Līguma summas.

Tabulā sniegta informācija par veikto grozījumu izmaksām EUR un procentuālo sadalījumu, t.sk. PVN 21%:

Pamatlīgums	Vienošanās Nr.1, 15.04.2019.	Vienošanās Nr.2, 30.08.2019.	Vienošanās Nr.3, 10.03.2020.	Kopā
1 549 619.29	109 024.07	79 797.24	35 076.96	1 773 517.56
100%	7.04%	5.15%	2.26%	114.45%
Pamatlīgumā pieļaujamā finanšu rezerve	Vienošanās kopā			Pieļaujamās finanšu rezerves atlikums
232 442.89	223 898.27			8 544.62
15.00%	14.45%			0.55%

ERAF projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" ēkā un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši Tukuma novada attīstības programmā plānotajām investīcijām.

Kopējās ERAF projekta izmaksas plānotas 1 708 500 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 291 975 EUR no attiecināmajām projekta izmaksām.

Sagatavoja D.Zvagule, 16.03.2020.