



Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam

# INVESTĪCIJU PLĀNS

IZPILDE NO 2016.GADA NOVEMBRA LĪDZ 2017.GADA OKTOBRIM (ieskaitot)

**Investīciju plāna 2016.-2017.gadam īstenošanas progress**
**01.11.2016.-31.10.2017.**

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
<b>RV1 Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai</b>												
1		Džūkstes pamatskolas pirmsskolas ēku atjaunošana	Atjaunotas 5 grupu telpas, 2 koridori un 2 kāpņu telpas un zāle. Izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma. Siltuma tīklu pārbūve, ventilācijas izbūve.	220 000	2016	4 gadi	Džūkstes pamatskola					2017.gadā ir izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma (9671 EUR), atjaunota b/d 1 grupu telpa (23619 EUR). 2018.gadā plānota siltumtīklu sakārtošana pirmsskolas izglītības iestādē Džūkstē (prioritāte)
2		Sēmes sākumskolas telpu atjaunošana	1. Atjaunota skolas ēdamzāle, aprīkota ar jaunām mēbeļiem. 2. Nomainīti radiatori 9 gab. 3. Izbūvēti 2 jauni ieejas mezgli	9 000	2016	2 gadi	Sēmes sākumskola					2017.gadā nomainīti 3 radiatori, pārējās aktivitātes nav veiktas, jo nepietiek finanšu līdzekļi. 2018.gada prioritātēs plānots nomainīt jumtu un izbūvēt cokolstāvu. Precizēt projekta nosaukumu un rezultātīvo rādītāju.
3		PII "Zemenīte" telpu atjaunošana Pūres pagastā	1. Atjaunotas 1 grupas telpas (jaunākā grupa) - energoefektivitātes uzlabošana, elektroinstalāciju nomaīņa. 2. Atjaunotas telpas PII "Zemenīte". Pielāgotas feldšerpunkta, bibliotēkas telpas PII bērnu grupīnai. 3. Atjaunotas 1 grupas telpas (vidējā grupa) - energoefektivitātes uzlabošana, elektroinstalāciju nomaīņa.	77 106	2016	5 gadi	PII "Zemenīte"					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā (prioritāte)
4		Džūkstes pamatskolas ēku atjaunošana	Atjaunoti 2 gaitenī, t.sk., logu nomaīņa gaitenī, 2 kāpņu telpas, zēnu mājturības kabinets, ēdnīca un ēdamzāle. Atjaunota hidro izolācija skolas pamatiem.	100 000	2016	4 gadi	Džūkstes pamatskola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā
5		Tukuma 3.pamatskolas sporta halles un stadiona būvniecība	Tukuma 3.pamatskolai izbūvēta sporta halle, kas savienota ar skolas ēku. Pārbūvēts stadions ar skrējceļu un izbūvēts mākslīgā seguma futbola laukums. Uzstādītas vingrošanas iekārtas. Izbūvēts auto stāvlaukums un labiekārtota teritorija.	4 641 176	2016	3 gadi	Tukuma 3.pamatskola					01.12.2016.noslēgts līgums ar SIA "SELVA Būve" par sporta halles un stadiona būvniecību. Būvdarbi uzsākti 2017. gada janvārī un plānoti pabeigt līdz 2018. gada 26.martam.
6		Tukuma 3.pamatskolas sākumskolas ēkas telpu pielāgošana un aprīkošana pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām	Palielināts vietu skaits pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības grupā Tukuma 3.pamatskolā. Telpu atjaunošana, modernu aprīkojuma iegāde.	250 000	2016	4 gadi	Tukuma 3.pamatskola	Rezultāts sasniegts				Izveidota uzraudzības grupa. Atjaunotas telpas un iegādātas nepieciešamās mēbeles. Izlietoti 49 982 EUR.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
7	SAM	Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana	SAM 8.1.2. Tukuma vispārējās izglītības iestādēs - Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Tukuma 2.vidusskolā, Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolā, Tukuma 2.pamatskolā – veiktas šādas aktivitātes: • Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu izveidošana 7.-9.klasēm; • IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; • Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi; • Sporta infrastruktūras modernizācija	5 307 428	2016	7 gadi	Attīstības nodaļa					12.06.17.noslēgts līgums ar SIA "Mark arhitekti" par Tukuma 2.vidusskolas pārbūves būvprojekta izstrādi, termiņš 15.06.2018. 31.07.2017.iesniegts projekta pieteikums CFLA. 24.10.17.projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu. Būvdarbus plānots uzsākt 2018.gada rudenī
8	SAM	Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Pasaciņa”	SAM 4.2.2. Veikta PII "Pasaciņa" Kurzemes ielā 5, Tukumā ēkas, t.sk.siltumapgādes infrastruktūras, pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu.	343 500	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					Projektēšana. ERAF projekta iesnieguma sagatavošana iesniegšanai līdz 29.11.2017.
9	SAM	Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte"	SAM 4.2.2. Veikta PII „Vālodzīte” Spartaka ielā 18, Tukumā ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā.	314 200	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					Projektēšana. ERAF projekta iesnieguma sagatavošana iesniegšanai līdz 29.11.2017.
10		PII „Pasaciņa” un PII "Vālodzīte" tehnisko risinājumu nodrošināšana izglītojamo vietu palielināšanai	Nodrošināta PII "Pasaciņa" piebūve vai moduļu noma vismaz 3 jaunu grupiņu izvietojšanai, radot 58 jaunas pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas. Nodrošināta PII "Vālodzīte" piebūve vai moduļu noma vismaz 1 jaunas grupiņas izvietojšanai, radot 18 jaunas pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas.	800 000	2017	4 gadi	Attīstības nodaļa					Ir ieceru un plānošanas stadijā. Faktiskā izpilde būs 2018-2020.gadam.
11		Zemgales vidusskolas teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota skolas teritorija, bruģēts stāvlaukums pie skolas	21 600	2017	1 gads	Zemgales vidusskola	Rezultāts sasniegts				Labiekārtota skolas teritorija, bruģēts automašīnu stāvlaukums pie skolas sporta zāles 476m2
12		Tukuma PII "Vālodzīte" filiālei "Lotte" moduļa iegāde	Iegādāts modulis saimniecības vajadzībām PII "Vālodzīte" filiālei "Lotte"	8 000	2017	1 gads	PII "Vālodzīte"					2018.gadā plānots uzstādīt moduli saimniecības vajadzībām. Modulis tiks izmantots esošais no Sporta skolas. Projekta ideja nav aktuāla
13		PII "Taurenītis" Tukumā notekūdeņu tīklu izbūve	Izbūvēti notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanas tīkli	10 000	2017	2 gadi	PII "Taurenītis"					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā (prioritāte)
14		Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolas kāpņu atjaunošana uz sporta laukumu	Atjaunotas kāpnes no Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolas uz sporta laukumu	27 000	2017	2 gadi	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā (prioritāte)

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
15		Tukuma Mākslas skolas deju zāles grīdas atjaunošana	Atjaunots segums deju zāles grīdai Tukuma Mākslas skolā (Lielā iela 27)	16 000	2017	2 gadi	Tukuma Mākslas skola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā (prioritāte)
16		Tumes vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana	Siltinātas Tumes vidusskolas ēkas ār sienas. Samazināts ēku siltumu patēriņš.	42 100	2017	2 gadi	Tumes vidusskola					Tumes vidusskola ir iesaistījies projektā Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk ("Accelerate SUNSHiNE"), kuru rezultātā plānots veikt ēku visaptverošu atjaunošanu. Projekta ideju pārcelt tālākā nākotnē.
17		Vingrošanas komplekta uzstādīšana PII "Karlsons" Tukumā	Uzstādīts vingrošanas komplekts āra laukumā	2 600	2017	2 gadi	PII "Karlsons"					Izslēgt no Investīciju plāna, nav aktuāls
18		PII "Cīrulītis" ēkas atjaunošana Irlavas pagastā	1. Atjaunota vienas grupas telpas - siltināta tualete, atjaunotas grupas telpas. 2. Atjaunota PII "Cīrulītis" priekštelpas un kāpņu telpas, tai skaitā veikti elektroinstalācijas darbi.	34 800	2017	2 gadi	PII "Cīrulītis"					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
19		Tukuma Mūzikas skolas telpu atjaunošana un jaunu mūzikas instrumentu iegāde	1. Atjaunotas Tukuma Mūzikas skolas telpas. 2. Iegādātas klavieres	3 900	2017	2 gadi	Tukuma Mūzikas skola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā iegādāties flīģeli (prioritāte).
20		Irlavas vidusskolas ēkas atjaunošana	1. Atjaunotas zēnu tualetes. 2. Uzlabota skolas pamatu hidroizolācija. 3. Veikti ugunsdrošības pasākumi.	22 500	2017	2 gadi	Irlavas vidusskola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
21		PII "Pasaciņa" telpu atjaunošana Tukumā	Atjaunotas 2 grupu telpas un aprīkotas ar modernām mēbelēm. Uzstādītas jaunas rotaļu laukuma iekārtas.	70 300	2017	2 gadi	PII "Pasaciņa"					2018.gadā plānots īstenot ERAF projektu Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Pasaciņa”, kuru ietvaros plānots arī atjaunot telpas. 2020.gadā plānots labiekārtot teritoriju.
22		Tukuma Vakara un neklātienas vidusskolas telpu atjaunošana un modernu aprīkojuma iegāde	1. Atjaunotas skolas 2.stāvs. 2. Uzstādīts moderns aprīkojums skolas aktu zālē (projektoris). 3. Uzstādīti 4 kondicionieri zālei.	23 000	2017	2 gadi	Tukuma Vakara un neklātienas vidusskola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā atjaunot 2.stāva gaiteni un foajē, kabinetu (prioritāte)
23		Tukuma 3.pamatskolas telpu atjaunošana un aprīkojuma iegāde	1. Atjaunots zēnu darbības kabinets, uzstādīta ventilācija un iegādāts jauns aprīkojums. 2. Iegādāti 66 gab. garderobes skapīši. 3. Atjaunoti mācību kabineti.	58 200	2017	3 gadi	Tukuma 3.pamatskola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
24		Pūres pamatskolas ēkas atjaunošana	Pūres pamatskolas vecās daļas "Rūķīšos" - zēnu mājturības kabinets: 1. nomainīti logi; 2. ierīkota apkures sistēma; 3. nomainīts jumta segums;	39 938	2017	3 gadi	Pūres pamatskola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā (prioritāte)

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
25		Tukuma 2.pamatskolas ēku atjaunošana un modernu aprīkojumu iegāde	1. Uzlabots skolas datortīkls. 2. Atjaunota pāreja no Tukuma 2.pamatskolas uz Tukuma Raiņa ģimnāziju. 3. Uzstādītas žalūzijas vairākos kabinetos. 4. Iegādāts flīgelis aktu zālei.	43 200	2017	2 gadi	Tukuma 2.pamatskola					2017.gadā ir iegādāta datortehnika, aktu zālē uzstādīti projektori. Plānots 2018.gadā atjaunot pāreju no Tukuma 2.pamatskolas uz Tukuma Raiņa ģimnāziju (prioritāte)
26		Tukuma 2.vidusskolas telpu atjaunošana	1. Jauns apgaismojums klašu telpās Tukuma 2.vidusskolas mazajā skolā (Spartaka iela 2A). 2. Atjaunots skolas zvans ar traukmes izziņošanas funkciju. 3. Uzstādītas ugunsdrošās durvis gaitenēs 4 gab. 4. Atjaunota skolas aktu zāle, uzbūvēta skatuve.	39 800	2017	3 gadi	Tukuma 2.vidusskola					Izņem no Investīciju plāna. Plānotās aktivitātes iekļautas SAM 8.1.2. Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana
27		Modernu aprīkojumu iegāde Tukuma Raiņa ģimnāzijai un telpu centrālo kāpņu atjaunošana	1. Atjaunota aktu zāles grīda, uzstādīta aizkaru sistēma, iegādāta moderna apskāpošanas tehnika. 2. Atjaunots stadiona žogs. 3. Iegādāta apskāpošanas iekārta sporta zālei. 4. Atjaunotas centrālās kāpnes.	22 600	2017	3 gadi	Tukuma Raiņa ģimnāzija					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā uzstādīt skolas zvanu ar traukmes balss izziņošanas funkciju (prioritāte)
28		PII "Pienenīte" teritorijas labiekārtošana un noliktavas uzstādīšana Slampes pagastā	Labiekārtota PII "Pienenīte" teritorija Slampes pagastā. 1. Bruģēts celiņš ap iestādi, ieeja. 2. Ierīkots apgaismojums teritorijas izgaismošanai. 3. Uzstādīts modulis saimniecības vajadzībām. 4. Uzstādīti bīdāmie vārti.	17 100	2017	2 gadi	PII "Pienenīte"					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānota 2018.gadā celiņu bruģošana pie galvenās ieejas (prioritāte)
29		Energoefektivitātes paaugstināšana sporta zālē Zemgales vidusskolā	Samazināti siltuma zudumi Zemgales vidusskolas sporta zālei	71 400	2017	2 gadi	Zemgales vidusskola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2021.gadā
30		Rotaļu laukumu labiekārtošana pie Tumes pirmsskolas ēkas	Atjaunots rotaļu laukumu aprīkojums pie pirmsskolas ēkas	8 000	2017	2 gadi	Tumes vidusskola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā
31		PII "Zemenīte" teritorijas labiekārtošana Pūres pagastā	Labiekārtota teritorija. 2. Atjaunotas 2 nojumes. 3. Uzbūvēts jauns žogs apkārt PII "Zemenīte" teritorijai. 4. Atjaunota 1 nojume (3.grupai).	41 264	2017	2 gadi	PII "Zemenīte"					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā (prioritāte)
32		PII "Vālodzīte" telpu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Tukumā	Uzbūvētas 6 gab. nojumes, uzstādīti jauni rotaļu elementi, bruģēti gājēju celiņi un labiekārtota teritorija. Atjaunotas grupu telpas	102 000	2017	3 gadi	PII "Vālodzīte"					Darbi plānoti pēc ERAF projekta īstenošanas Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte" 2020.gadā. Grupu telpas tiks atjaunotas projekta ietvaros.
33		Tumes vidusskolas stadiona infrastruktūras uzlabošana	1. Atjaunots skrējceļš (uzstādītas metāla apmales skrējceļa nostiprināšanai). Atjaunots Tumes vidusskolas stadions ar skrējceļiem, ierīkotas skatītāju tribīnes, uzstādīti āra treniņi. Uzklāts basketbola laukuma segums.	60 000	2017	7 gadi	Tumes vidusskola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
34		Jumta stāva izbūve Tukuma internātpamatskolā	Izbūvēts jumta stāvs skolas ēkai Raudas ielā 6. Palielinās mācību telpu skaits.	150 000	2017	4 gadi	Tukuma internātpamatskola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
35	LAD	Sporta laukuma pārbūve Džūkstes pagastā	Pārbūvēts sporta laukums pie Džūkstes pamatskolas.	50 000	2017	5 gadi	Džūkstes pamatskolā					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
36		Karjeras izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana izglītojamajiem	Nodrošināti karjeras izglītības pakalpojumi izglītojamajiem	240 000	2017	5 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
37		Konsultatīvs atbalsts ģimenēm, bērniem un pedagogiem, nodrošinot psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus	Izglītības pārvaldē izveidots centrs, kas nodrošina psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus	260 000	2017	5 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
38		Elektroniskas pieteikšanās sistēmas ieviešana izglītības iestādēs	Ieviesta elektroniskās pieteikšanās sistēma	50 000	2017	5 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
39		PII "Taurenītis" telpu atjaunošana	Atjaunotas bērnu grupiņu telpas PII "Taurenītis"	500 000	2017	5 gadi	PII "Taurenītis"					Ik gadu tiek veikti uzlabojumi PII Taurenītis grupu telpās. Nav finanšu līdzekļi, lai veiktu pilni ēku atjaunošanu
40		Durvju nomainīšana Jaunsātu skolai	Nomainītas 9 durvis Pūres pamatskolas Jaunsātu filiālei	6 000	2017	1 gadi	Jaunsātu skola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
41	LAD	Džūkstes pamatskolas teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota Džūkstes pamatskolas teritorija, 2 gājēju celiņa bruģēšana, atjaunots laukums parādes pusē.	65 000	2017	5 gadi	Džūkstes pamatskolā					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā
42		PII "Cīrulītis" ēkas atjaunošana Irlavas pagastā 2.kārta	1. Atjaunotas kabinetu telpas un aktu zāle. 2. Jumta nomainīšana šķūnītīm, pagrabam. 3. Sporta zāles atjaunošana, aprīkota ar modernu aprīkojumu	45 000	2017	4 gadi	PII "Cīrulītis"					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
43		Irlavas vidusskolas ēkas atjaunošana 2.kārta	1. Atjaunota skolas fasāde. 2. Atjaunotas klašu, kabinetu, tualetu telpas.	63 000	2017	4 gadi	Irlavas vidusskola					
44		Irlavas vidusskolas teritorijas labiekārtošana	Uzstādīts apgaismojums Irlavas vidusskolas teritorijā	3 000	2017	2 gadi	Irlavas vidusskola	Rezultāts sasniegts				Uzstādīts apgaismojums Irlavas vidusskolas teritorijā.
45		PII „Zemenīte” Pūrē rotaļu laukuma elementu nomainīšana	Uzstādīti jauni rotaļu elementi.	15 000	2017	3 gadi	PII "Zemenīte"					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā (prioritāte)
46		Rotaļu laukumu atjaunošana pie Jaunsātu skolas	Atjaunots rotaļu laukums pie skolas. Papildināts ar rotaļu iekārtām.	10 000	2017	5 gadi	Jaunsātu skola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
47		PII "Pienenīte" Slampes pagastā sporta laukuma labiekārtošana	Labiekārtots sporta laukums, atjaunots sporta laukuma segums	7 500	2017	2 gadi	PII "Pienenīte"					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
48		Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana jaunsargu kustībai Zemgales vidusskolā	Ieviesta un realizēta Valsts aizsardzības mācību programma Zemgales vidusskolā. Nodrošināta materiāli tehniskā bāze Zemgales vidusskolā jaunsargu kustībai.	15 000	2017	3 gadi	Zemgales vidusskola					2017.gadā iegādātas apsildāmā teltis 20 vietīga, siltās flīša jakas 10gb, airsofta pistoles 6gb. 2018.gadā darbi turpināsies.
49		IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Tumes vidusskolā	Ieviesti IKT risinājumi, t.sk., iegādāti datori, interaktīvās tāfeles mācību procesa nodrošināšanai.	20 000	2017	3 gadi	Tumes vidusskola					2017.gadā iegādāti datori, projektors, kopētājs. 2018.gadā darbi turpināsies.
50		Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana Tumes vidusskolā	Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana ar dabazinību priekšmetu specifiskām iekārtām, t.sk., mikroskopi, spektrofotometri u.c.	20 000	2017	3 gadi	Tumes vidusskola					
51		Irlavas sporta laukumu labiekārtošana	Atjaunots basketbola laukuma segums Irlavas vidusskolas stadionā. Segums piemērots basketbolam, florbolam, volejbolam u.c. spēlēm.	20 000	2017	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagasta pārvalde					Projekts iesniegts Kandavas Partnerībā vērtēšanai. Darbība tiks uzsākta tikai pēc projekta apstiprināšanas (2018.gads)
<b>RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts</b>												
62		Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra telpu atjaunošana un aprīkošana ar modernu aprīkojumu	Atjaunotas telpas un aprīkotas ar modernu aprīkojumu.	20 000	2016	4 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Iegādāts aprīkojums ikdienas darbu nodrošināšanai
63		Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra teritorijas labiekārtošana	Izstrādāts būvprojekts teritorijas labiekārtošanai (Sporta iela 1, Tukums) un labiekārtota teritorija. Uzstādīts žogs apkārt Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centram.	22 000	2017	2 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā (prioritāte)
<b>RV3 Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve</b>												
64		Aprīkojuma iegāde Tukuma bibliotēkai	Iegādāts aprīkojums - kondicionieris, uzstādītas žalūzijas 3.stāvā Tukuma bibliotēkā	3 000	2016	2 gadi	Tukuma bibliotēka					2017.gadā iegādātas un uzstādītas žalūzijas Tukuma bibliotēkai. 2018.gadā plānots uzstādīt kondicionieri, iegādāties datortehniku, fotoaparātu.
65	LAD	Slampes Kultūras pils skatītāju zāles atjaunošana	Izveidots kvalitatīvs teātra izrāžu centrs Slampes Kultūras pilī. Skatītāju zālē atjaunoti griesti, sienas, grīda. Iegādāti jauni skatītāju krēsli. Atjaunota skatuve, skatuves ripa, uzstādīti podesti. Iegādāta jaudīga atskaņošanas iekārta, atjaunots apgaismojums un elektroinstalācijas.	250 000	2016	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. 2018.gadā plānots nomainīt skatītāju zāles krēslus un grīdu (prioritāte)
66		Pastariņa muzeja teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota Pastariņa muzeja sēta, iekļaujot ilgadīgos stādījumus, solus, tiltiņus u.c.	10 000	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Saimnieciskā kārtā uzbūvēts tiltiņš un pagalma celiņi, ierīkots Pastariņa dārziņš. 2018.gadā darbi turpināsies.
67		Džūkstes 1.bibliotēkas jumta atjaunošana	Jumta nomaīņa Džūkstes 1.bibliotēkā.	16 600	2016	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				2016.gada beigās pabeigti jumta atjaunošanas darbi

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
68		Dzūkstes 1.bibliotēkas fasādes atjaunošana	Atjaunota fasāde Dzūkstes 1.bibliotēkā	8 300	2016	2 gadi	Slampes un Dzūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
69	SAM	Kalpu mājas restaurācija, atjaunošana Durbes muižas apbūvē	SAM 5.5.1. Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu: - Kalpu mājas restaurācija/ atjaunošana, Durbes muižas apbūvē (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6847 - Kalpu māja);	1 441 000	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa	Rezultāts sasniegts daļēji				15.08.17.VKPAI piešķīra kalpu mājas jumta rekonstrukcijas darbiem 10 000.00 EUR, Domes līdzfinansējums 10 000.00 EUR. Darbi pabeigti 31.10.17. No pamatbudžeta veikta griestu siltināšana un 3 krājuma telpu remonts. Turpmākos gadus jāturpina Kalpu mājas restaurāciju/atjaunošanu
70		"Tukumnieka māja" izveide Tukumā	Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu: - Ēkas Brīvības laukums 21, Tukums restaurācija/ atjaunošana, "Tukumnieka māja" izveide (Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Nr.7453 - Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs);	1 058 824	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					Sagatavots ēkas fasādes risinājuma priekšlikums (2016), ēka iekļauta valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā (2017)
71	100gades programma	Baznīcas atjaunošana Dzūkstē	Veco mūru ielokā uzcelta Dzūkstes baznīca. Labiekārtota teritorija.	200 000	2016	5 gadi	Slampes un Dzūkstes pagastu pārvalde					2017.gadā ielikti pamati jaunās Dzūkstes baznīcas celtniecībai. Uzsākti celtniecības darbi.
72	100gades programma	Pastariņa muzejā 19.gs. lauku sētas maketa izveide	Izveidots 19.gs. lauku sētas makets Pastariņa muzejā	14 000	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Izgatavotas 4 maketa ēkas: vecā dzīvojamā ēka, dziļā kūts, cūku kūtiņa, kalpu klēts. Lai uzstādītu, vēl nepieciešamas 3 ēkas: rija, saimnieku klēts un zirgu stallis (2018)
73	100gades programma	Ekspozīciju izveide Pastariņu muzejā	Aprīkojums, lai nodrošinātu dažādu ekspozīciju izveidi Pastariņa muzejā. 1. Izveidota ekspozīcija "Moderna lauksaimniecība" Pastariņa muzejā. 2. Izveidota virtuālā ekspozīcija "Latvijas vēstures līkloču modelis". 3. Izveidota memoriālā ekspozīcija par E.Birznieka-Upīša devumu Latvijas kultūrā. E.Birznieka-Upīša darba kabinets.	46 000	2016	4 gadi	Tukuma muzejs					Izveidota virtuālā ekspozīcija "Latvijas vēstures līkloču modelis". Ekspozīcija ir ierīkota, saņemts LAD finansējums. 2016.gadā iesākta un darbi turpinās pie ekspozīcijas "Modernā lauksaimniecība" un 2017.gadā E.Birznieka-Upīša memoriālās ekspozīcijas izveides.
74	100gades programma	Tukuma novada un pārnovadu tautas tērpu kolekcijas izveidošana	Izveidota tautas tērpu kolekcija	12 000	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Iegādāti 13 manekeni un TLMS "Durbe" dalībnieces izgatavojušas 44 priekšmetus Tukuma novada tautastērpu kolekcijai (2000 EUR 2016, 2000 EUR 2017). 2018.gadā darbi turpināsies.



N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
75	100gades programma	Informatīvo plāksniņu pie Tukuma pilsētas vēsturiskajām ēkām atjaunošana un datu bāzes izveidošana	Atjaunotas informatīvās plāksnītes pie Tukuma pilsētas vēsturiskajām ēkām. Izveidota Tukuma vēsturisko ēku elektroniskā datu bāze.	17 500	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā.
76	LAD	Zentenes kultūras nama atjaunošana	Atjaunota skatuve Zentenes kultūras namā.	15 000	2016	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Zentenes kultūras namā ir nomainīti griesti un uzstādīts jauns apgaismojums. 2019.gadā darbi turpināsies pie skatuves atjaunošanas
77	LAD	Lestenes baznīcas atjaunošana vairākās kārtās	Saglabāts, aizsargāts un attīstīts valsts kultūras arhitektūras piemineklis Nr.6822 - Lestenes luterāņu baznīca. Restaurēts altāris retabls. Atjaunota kancele, ērģeles un citi interjēra elementi.	500 000	2016	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Ik gadu notiek darbi Lestenes baznīcā
78		Grāmata par Džūksti	Izstrādāta un izdota grāmata par Džūkstes vēsturi (~1500 eksemplāri)	7 000	2016	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Tiek gatavota grāmata
79		Klusās lasītavas izbūve un iekārtošana Tukuma bibliotēkā	Izbūvēta un iekārtota Klusā lasītava Tukuma bibliotēkā	10 000	2016	1 gads	Tukuma bibliotēka	Rezultāts sasniegts				Izbūvēta un iekārtota Klusā lasītava Tukuma bibliotēkā
80		Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošana	Veikta baznīcas atjaunošana saskaņā ar Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas koncepciju. Saglabāts, aizsargāts un attīstīts valsts kultūras arhitektūras piemineklis Nr.6843 - Tukuma luterāņu baznīca.	800 000	2016	5 gadi	Tukuma ev. luterāņu baznīca					
81		Pūres luterāņu baznīcas atjaunošana	Atjaunots baznīcas logu vēsturiskais izskats - izgatavoti vitrāžu logi. Atjaunots baznīcas zvana tornis.	25 000	2016	3 gadi	Pūres baznīcas atjaunošanas fonds					2017.gadā pasūtīti logi un vitrāžas. 2018.gadā plānots ielikt.
82		Bibliotēku darba modernizācija un publisko e-pakalpojumu pilnveide	Izstrādāta jauna mājas lapa Tukuma bibliotēkai un izgatavotas jaunas plastikāta lasītāju kartes Tukuma pilsētas un pagastu bibliotēku lietotājiem	8 000	2016	5 gadi	Tukuma bibliotēka					2017.gadā ir izstrādāta jauna mājas lapa. 2018.gadā plānots izgatavot jaunas plastikātu lasītāju kartes
83		IT un aprīkojuma attīstība muzeja krājumu dokumentēšanai, digitalizācijai, pieejamībai	Iegādātas jaunas iekārtas, aprīkojums, tehnoloģijas un programmatūras muzeja vajadzībām, muzeja krājumu saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai.	30 000	2016	5 gadi	Tukuma muzejs					2017.gadā iegādāta datortehnika un plānots pabeigt servera programmēšanu un palaišanu TND, lai nodrošinātu visu TM struktūrvienību darbu vienotā IT sistēmā (12 060 EUR). 2018.gadā darbi turpinās.
84	100gades programma	Z.A.Meierovica piemineklis Tukumā un Jaunās ielas skvēra labiekārtošana	Izgatavots un uzstādīts piemineklis Z.A.Meierovicam Jaunās un Lielās ielas skvērā, Tukumā. Labiekārtots skvērs.	400 770	2016	3 gadi	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa					Darbs notiek pie Z.A.Meierovica pieminekļa būvniecības. Plānots atklāt 2018.gada novembrī.
85		Piemīņas vietas izvide Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Tukuma novadā	Izveidota piemīņas vieta un uzstādīts stēls Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Tukuma novadā	10 000	2016	5 gadi	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa					Šobrīd tiek izgatavotas stēlas un gravēti vārdi. 2018.gadā plānots uzstādīt.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
86	100gades programma	Ekspozēt Tukuma muzeja mākslas kolekcijas zelta fondu pilsētvidē	Ekspozēt Tukuma muzeja mākslas kolekcijas zelta fondu pilsētvidē - Mākslas darbu reprodukcijas uz namu brandmūriem un citām piemērotām arhitektoniskajām plaknēm lielformāta baneru veidā un veidojot izteiksmīgas gaismas projekcijas. Izveidoti Tukuma pilsētvides objekti, saistībā ar izcilajiem novadniekiem - L.Āriņš, A.Artums, M.Zālte, G.Bērziņš.	10 000	2016	3 gadi	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa					2017.gadā Tukuma Muzejs ir sagatavojis uz lielajām plaknēm eksponējamo darbu izlasi. 2018.gadā darbi turpināsies.
87	100gades programma	Modernas ekspozīcijas izveide Džūkstes Pasaku muzejā	Izveidota moderna ekspozīcija Džūkstes Pasaku muzejā "A.Lerhis-Puškaitis un pasakas". Iegādāts aprīkojums.	70 000	2016	3 gadi	Tukuma muzejs					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā.
88		Durbes pils kompleksa attīstība Tukumā	Restaurēta klēts. Izbūvēts lietus ūdeņu tīkls Durbes pilī. Restaurēts Durbes pils akmens apkārtmūris.	814 000	2016	4 gadi	Tukuma muzejs					Klēts pieslēgta centrālajai apkures sistēmai, restaurēts viens apkārtmūra posms. Līdzekļu trūkuma dēļ pārtraukta iepirkuma procedūra sabrukusā akmens apkārtmūra posma restaurācijai (2017). Darbi turpināsies 2018./2019.gadā
89		Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma pilsētas Kultūras namā	Iegādāti 330 krēsli skatītāju zālei Tukuma pilsētas kultūras namam. Iegādāties transporta kastes skaņu pultim un Led prožektoriem. Iegādāta āra telts 4x4 m āra pasākumu nodrošināšanai.	50 335	2017	2 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā (prioritāte)
90	100gades programma	Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūve un energoefektivitātes pasākumi	Veikta kultūras nama ēkas, t.sk.siltumapgādes infrastruktūras, pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu. Renovēts Tukuma pilsētas kultūras nams (Darbība veicama Latvijas 100gades programmas pasākumu ietvaros u.c.projektu ietvaros).	1 500 000	2017	5 gadi	Attīstības nodaļa					2016.gadā ERAF SAM4.2.2. projekta ideja par energoefektivitātes pasākumu veikšanu netika apstiprināta un konkursa ietvaros netiks īstenots. 2018.gadā plānots izsludināt metu konkursu (kultūras nama pārbūve/ jauna būvniecība)
91	100gades programma	Vasaras estrādes izbūve Tumes pagastā	Izbūvēts piebraucamais ceļš, auto stāvvietas, vieglas konstrukcijas estrāde, sēdvietas skatītājiem, gājēju celiņi, apgaismojums. Pašvaldības īpašumā pie Tumes strauta.	60 000	2017	4 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā.
92	LAD	Džūkstes kultūras nama skatuves aprīkojuma modernizācija	Iegādāts moderns aprīkojums Džūkstes kultūras namam. Uzstādīts skaņas aprīkojums	15 000	2017	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā.
93	LAD	Leģionāru piemiņas istabas paplašināšana Lestenes pagastā	Paplašinātas telpas Lestenes brāļu kapu piemiņas ekspozīcijai. Atjaunotas telpas koplietošanas telpas	14 000	2017	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Nav iespējams iegādāties papildus telpas, lai varētu paplašināt Lestenes brāļu kapu piemiņas ekspozīciju. Ņemt ārā no IP.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
94		Biroja tehnikas iegāde Tukuma pilsētas kultūras namam	Iegādāts printeris-kopētājs, stacionārais dators, portatīvais dators, dokumentu smalcinātājs, kultūras nama darbības nodrošināšanai.	8 007	2017	2 gadi	Tukuma pilsētas kultūras nams					2017.gadā iegādāts dators grāmatvedības nodrošināšanai. 2018.gadā tiks iegādāti pamatlīdzekļi budžeta ietvaros.
95		Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma Audēju darbnīcai	Iegādāts ekspozīcijas aprīkojums Tukuma Audēju darbnīcai.	10 000	2017	1 gads	Tukuma muzejs					Līdzekļu trūkuma dēļ aprīkojums nav iegādāts. Tiek pārcelts uz 2018.gadu.
96		Stāvlaukuma izbūve pie Durbes pils kompleksa Tukumā	Izbūvēts stāvlaukums pie Durbes pils kompleksa Tukumā.	50 000	2017	3 gadi	Tukuma muzejs					Līdzekļu trūkuma dēļ stāvlaukums nav izbūvēts, bet saimnieciskā kārtā atsevišķās vietās uzlabots segums (2016,2017). Tiek pārcelts uz 2019.gadu.
97	LAD	Sēmes estrādes un sporta laukuma būvniecība	Izbūvēta brīvdabas estrāde un sporta laukums ar volejbola, skrējēju, tālēkšanas laukumu īpašumā "Sporta angārs" Sēmes pagastā.	50 000	2017	4 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā
98	LAD	Aprīkojuma iegāde Tumes kultūras namam	Uzstādīta moderna gaismas aparātūra kultūras pasākumu nodrošināšanai Tumes kultūras namā.	36 600	2017	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
99	LAD	Atjaunota brīvdabas estrāde pie Džūkstes kultūras nama	Atjaunota un paplašināta brīvdabas estrāde pie Džūkstes kultūras nama	30 000	2017	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā
100		Kino punkta izveide un pilnveide	Izveidota publiski pieejama kino skatīšanās vieta ar atbilstošu modernu aparātūru Tukumā, Talsu iela 4	15 000	2017	1 gads	Administratīvā nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
101		Durbes estrādes atjaunošana Tukumā	Atjaunota Durbes estrāde Tukumā un labiekārtota tās teritorija	800 000	2017	5 gadi	Tukuma kultūras nams					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā
102		Džūkstes biedrību nama fasādes atjaunošana	Atjaunota Džūkstes biedrību nama fasāde	45 000	2017	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
103		Pūres kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija	Nomainīta Pūres kultūras nama mazās zāles grīda.	8 961	2017	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Tiek īstenots ELFLA projekts, kura ietvaros tiek mainīta zāles grīda. Plānots darbus pabeigt līdz gada beigām.
104		Pūres kultūras nama sanitārā mezgla atjaunošana	Atjaunots sanitārais mezgls - tualetes Pūres kultūras namā.	5 000	2017	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					2017.gadā ir veikti pirmie nepieciešamie darbi, lai atjaunotu sanitāro mezglu Pūres kultūras namā. Darbi turpinās
105		Lestenes Tautas nama apkures sistēmas pārbūve un telpu remonts	Pārbūvēta Lestens Tautas nama apkures sistēma. Atjaunotas telpas.	15 000	2017	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagasta pārvalde					Plānots 2018.gadā iesniegt projektu partnerībā Laukiem un jūrai

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
106		Leģionāru piemiņas istabas Lestenes pagastā apkārtnes labiekārtošana	Uzlikts jauns segums teritorijā pie Leģionāru piemiņas istabas Lestenes pagastā	2 000	2017	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				2017.gada rudenī ir labiekārtota teritorija pie Leģionāru piemiņas istabas
107		Grāmata par Irlavas pagastu	Sarakstīta un izdota grāmata par Irlavas pagasta vēsturi	10 000	2017	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Grāmata top. Plānots pabeigt 2018.gadā
108		J. un K. Straubergu grāmatas "Džūkste - pagasta un draudzes vēsture" atjaunotai izdošanai	Atjaunota un atkārtoti izdota Džūkstē dzimušo klasiķu brāļu Kārļa un Jāņa Straubergu grāmata "Džūkste - pagasta un draudzes vēsture". Brāļu 1939. gadā publicētais pētījums "Džūkste", kas bija veltīts dzimtajam pagastam, pirmskara Latvijā kļuva par paraugu daudziem sava novada vēstures pētītniekiem visā valstī. Izdoti 800 eksemplāri.	10 459	2017	2 gadi	Stampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Darbi notiek pie grāmatas atjaunošanas
109	100gades programma	Latvijas valsts karoga izvietošana novadā	Uzstādīts Latvijas valsts karogs Tukuma novada teritorijā.	27 000	2017	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā
<b>RV4 Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs</b>												
115		Sportas skolas piebūves projektēšana un būvniecība	Būvprojekts Sporta skolas piebūves celtniecībai. Uzcelta Sporta skolas piebūve, slēgta telpa vieglatlētikas nodarbībām - vieglatlētikas manēža.	274 164	2016	4 gadi	Tukuma Sporta skola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
116		Tukuma Sporta skolas teritorijas labiekārtošana	Uzstādīta pretvēju siena Tukuma Sporta skolas (Kuldīgas iela 74, Tukums) stadionā.	30 000	2017	2 gadi	Tukuma Sporta skola	Rezultāts sasniegts				
117		Aprīkojuma iegāde Tukuma šautuvei	Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums Tukuma šautuvei: šaušanas iekārtu komp. 2gab., šāvēju formas 2 gab., šāvēju zābaki 2 pāri, pn.šautene 2 gab., šāvēju botas 3 pāri, pn.pistole 2gab., m/k pistole 2 gab., ieroču pārvadāšanas kastes 2 gab.	23 000	2017	2 gadi	Tukuma Sporta skola					2017.gadā iegādāts daļa aprīkojums. 2018.gadā tiks iegādāts atlikušais aprīkojums
118	LAD	Sporta laukuma izveide Zentenes ciemata centrā	Izveidots sporta laukums Zentenes ciemata centrā – futbola, basketbola un volejbola laukums.	55 000	2017	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					2017.gadā projekts tika iesniegts "Partnerība laukiem un jūrai" projekta konkursā. 1.kārtā plānots izbūvēt futbola laukumu. Būvniecības darbi plānoti 2018.gadā
119	LAD	Āra ternažieru un skeitparka rampu uzstādīšana Sēmes pagastā	Atjaunota skeitparka rampa, papildināta ar jauniem elementiem. Uzstādīti āra trenāžieri.	30 000	2017	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
120	LAD	Pūres sporta laukuma infrastruktūras uzlabošana	Uzlabota sporta infrastruktūra. Uzstādīti āra trenāžieri, āra galda teniss. Uzstādīta nojume.	30 000	2017	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
121		Pludmales volejbola laukumu izbūve Tukumā	Izbūvēti publiskie āra pludmales volejbola laukumi Pauzera plavās Tukumā.	16000	2017	2 gadi	Tukuma sporta skola					2017.gadā uzsākti darbi pie volejbola laukumu izbūves Pauzera plavās

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
122		Tukuma Sporta skolas teritorijas labiekārtošana	Atjaunoti tenisa laukumi un izbūvēts apgaismojums Tukuma pilsētas stadionā (Kuldīgas ielā 74)	40 614	2017	2 gadi	Tukuma Sporta skola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā
123		Tukuma Sporta skolas jumta atjaunošana	Atjaunots jumts virs vecās sporta zāles un virs vecās skatītāju ložas	12 305	2017	1 gads	Tukuma Sporta skola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā atjaunot jumtu virs vecās sporta zāles (prioritāte)
124		Invalīdu sporta kluba Brīvības laukumā 8 ēkas jumta seguma maiņa	Nomainīts jumts, veikti energoefektivitātes pasākumi.	100 000	2017	2 gadi	Tukuma Sporta skola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
125		Mākslīgā futbola laukuma un blakus esošā laukuma labiekārtošana	Izbūvēts auto stāvlaukums pie esošā mākslīgā futbola laukuma Revolūcijas ielā (Pauzera pļavas) un sakārtots blakus esošais dabīgā seguma futbola laukums. Sakārtota degradēta teritorija pilsētvīdē.	300 000	2017	4 gadi	Tukuma Sporta skola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
126		Sporta treniņu uzstādīšana Irlavas pagastā	Uzstādīti 15 brīvdabas treniņi dažādām muskuļu grupām pie Irlavas vidusskolas un Irlavas sporta nama	14 993	2017	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagasta pārvalde	Rezultāts sasniegts				Īstenots ELFLA projekts, uzstādīti brīvdabas treniņi
127		Treniņu zāles atjaunošana Irlavas sporta namā	Uzstādīts jauns grīdas segums Irlavas sporta nama treniņu zālē	10 000	2017	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagasta pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
128		Telpu treniņu iegāde Sēmes pagastam	Uzstādīti 4 profesionāli treniņi Sēmes pagasta fizioterapijas kabinetā (Ezera ielā 1, Sēmes pagasts)	5 731	2017	2 gadi	Sēmes un Zentenes pagasta pārvalde	Rezultāts sasniegts				Īstenots ELFLA projekts, izveidots fizioterapijas kabinets
129		Irlavas sporta nama teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota un paplašināta Irlavas sporta nama teritorija. Izveidots pludmales parks pie Abavas upes.	15 000	2017	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā
<b>RV5 Profilaksi pastiprinoša veselības aprūpe</b>												
130		Feldšera punkta telpu labiekārtošana Sēmes pagastā	Atjaunotas telpas feldšerpunktā Sēmes pagastā.	10 000	2016	4 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				Atjaunots procedūras kabinets Sēmes feldšeru-vecmāšu punktam
131		Stāvlaukuma izbūve pie Tukuma slimnīcas un poliklīnikas	Būvprojekts. Jauns, plašs stāvlaukums pie Tukuma slimnīcas un poliklīnikas.	200 000	2016	4 gadi	Tukuma slimnīca					2017.gadā izgatavota topogrāfija. 2018.gadā plānots izstrādāt būvprojektu
132	SAM	Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus	SAM 9.2.4.2. Organizēti slimību profilakses pasākumi un veselības veicināšanas pasākumi	342 637	2017	3 gadi	Attīstības nodaļa					Vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu noslēgta 28.03.17. Šogad notikušas visas plānotās aktivitātes - organizēti veselības veicināšanas pasākumi, rīkotas nometnes, veselības dienas u.c. Aktivitātes plānotas īstenot vēl 2 gadus.
133		Pieejamības nodrošināšana ģimenes ārstu praksē un sociālā darbinieka darba vietā Tumes pagastā	Nodrošināta pieejamība ģimenes ārstu praksē un sociālā darbinieka darba vietā Tumes pagastā.	20 000	2017	4 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2021.gadā

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
134		Fizioterapijas kabinetu izveide Sēmes pagastā	Izveidots fizioterapijas kabinets Ezera ielā 1, Sēmes pagastā. Aprīkots ar nepieciešamo aprīkojumu.	10 000	2017	2 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				Išnots ELFLA projekts, izveidots fizioterapijas kabinets
<b>RV6 Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība</b>												
138		Sociālās dzīvojamās mājas "Mežrozītes" Irlavā atjaunošana	Nomainīts jumts, atjaunota fasāde, izbūvēta ventilācija sociālajā dzīvojamajā mājā „Mežrozītes” Irlavas pagastā.	83 400	2016	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. 2018.gadā plānota jumtu nomaiņa (prioritāte)
139		Aprūpes mājās mobilā vienības pakalpojuma pilnveidošana Tukuma novada pašvaldībā	Nodrošināti sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai personai, kura objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kuru dzīvesvieta ir attāla novada teritorijā, lauku viensētā (iekļautie pakalpojumi - drošības pogas, specializētais transports, speciālistu komandas).	75 000	2016	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Pakalpojums deleģēts biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība", aprūpes pakalpojumā tiek nodrošināts drošības pogas, specializētā pakalpojuma pakalpojums, nepaliekot finansējumu
140		Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls - inovatīva atbalsta instrumenta izveide pašvaldībās	Izveidots sociālās uzņēmējdarbības inkubators Melnezera iela 3, Tukumā. Pārbūvētas esošās telpas un aprīkotas sociālā uzņēmējdarbības inkubatora vajadzībām. Nodrošināti kvalificēti darbinieki.	6 226 877	2017	3 gadi	Attīstības nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
141		Patversmes ēkas pārbūve Tukuma pilsētā	Nodrošināta pakalpojuma sniegšanas vietas ēkas uzturēšana un vides pieejamība.	80 000	2017	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Projekts tiek plānots ikgadēji pašvaldības budžeta prioritātes, finansējums netiek rasts. Plānots 2019.gadā.
142		Kopienas centra „Rīti” bēniņu siltināšana	Nosiltināti bēniņi kopienas centrā "Rīti" Slampes pagastā. Energoefektivitātes uzlabošana ēkai.	9 700	2017	4 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā. Atbildīgais - Tukuma novada sociālais dienests
143		Pieejamības nodrošināšana Irlavas bērnu nama-patversmē	Pielāgots ēkas 1.stāvs bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.	20 000	2017	3 gadi	Irlavas bērnu nama-patversme					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā
144		Ģimenes atbalsta centra izveide Tukuma novadā	Preventīvi pieejami speciālisti ģimenēm ar bērniem-bērnu un vecāku psiholoģiskā un medicīniskā atbalsta saņemšanai. Mazinās bērnu pamešana novārtā vai neatbilstošas aprūpes riski.	40 000	2017	5 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					IP izveidots Izglītības atbalsta centrs, kurā strādā 3 speciālisti, centra izveide medicīniskajam atbalstam un sociālajai rehabilitācijai plānots izveidot DI projekta ietvaros
145		Sociālā darba ar grupām pilnveidošana	Sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmas piršana jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai, mazinot vai novēršot sociālo problēmu izrietošās sekas. (programma 6 mēnešiem)	21 504	2017	1 gads	Tukuma novada sociālais dienests					Projekts tiek plānots ikgadēji pašvaldības budžeta prioritātes, finansējums netiek rasts. Plānots 2019.gadā.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
146		Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstība pašvaldībā	Attīstīts ģimenes asistentu pakalpojums novadā	21 168	2017	1 gads	Tukuma novada sociālais dienests					Slēgts līgums ar SPA par pakalpojuma nodrošināšanu pēc nepieciešamības, nodrošināts pakalpojums 3 ģimenēm
147		Ilgstošas aprūpes institūcijas – Irlavas bērnu nama - patversmes - tuvināšana ģimeniskai videi (Quality 4children standarti)	Dzīvokļu pirkšana vai esošās iestādes pārbūve atbilstoši standartiem	150 000	2017	4 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					DI projekta ietvaros, notiek plānošanas darbs DI vadības grupas sanāksmēs, DI plāna izstrāde Rīgas plānošanas reģionā
148		Spezializētu audžuģimeņu apmācība	Specializētās audžuģimenes, apmācību kursi	14 500	2017	5 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					DI projekta ietvaros, notiek plānošanas darbs DI vadības grupas sanāksmēs, DI plāna izstrāde Rīgas plānošanas reģionā, daļa projektos AIRI
149		Mobilā pacēlāja iegāde Tukuma novada sociālajam dienestam	Iegādāti 2 mobilie pacēlāji vides pieejamības nodrošināšanai	20 000	2017	2 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Projekts tiek plānots ikgadēji pašvaldības budžeta prioritātes, finansējums netiek rasts. Plānots 2019.gadā.
<b>RV 7 Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība</b>												
151		Dzīvokļu iegāde no tiesu izpildītājiem	Iegādāti dzīvokļi no tiesu izpildītājiem.	50 000	2016	6 gadi	Īpašumu nodaļa					2017.gadā nav piedalījies izsolēs, jo dzīvokļu sākotnējā cena ir augsta. Darbi turpināsies turpmākos gadus.
152		Daudzdzīvokļu mājas atjaunošana Sēmes pagastā	Atjaunota daudzdzīvokļu māja Ezera ielā 6. Pieejami dzīvokļi.	642 000	2017	4 gadi	SIA "TILDe"					Plānots pabeigt izpēti par Sēmes pagasta daudzdzīvokļu mājas nestspēju.
<b>RV8 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība</b>												
153	SAM	Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā	SAM 3.3.1. Iznākuma rādītāji: 10 jaunizveidotas darba vietas un 472 015 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Pārbūvēta Parādes iela un tās krustojums ar Jelgavas ielu.	681 317,40	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					21.06.2017. iesniegts CFLA ERAF SAM3.3.1. projekts. Apstiprināts 16.10.2017. Parādes iela nodota ekspluatācijā 23.10.2017. 2018.gadā tiks pabeigta ERAF projekta īstenošana.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
155	SAM	Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II	SAM 5.6.2. Iznākuma rādītāji: 76 jaunizveidotas darba vietas un 3 016 700 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija zonā Lauktehnika - Tukums II 20,45 ha platībā: 1) Industriālās teritorijas sakārtošana starp Kandavas un Stacijas ielām - rekonstruēta iela, sakārtota un piemērota teritorija uzņēmējdarbības veikšanai un attīstībai, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve; 2) Vilkājas un Rūdas ielu posmu, Purva ielas un Upuru piemiņas gatves pārbūve/ izbūve (t.sk. ūdensvads, kanalizācija u.c. ārējie tīkli) uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas attīstībai.	4 327 983,30	2016	6 gadi	Attīstības nodaļa					30.05.2017. iesniegts CFLA ERAF SAM5.6.2. projekts. Vilkājas-Rūdas ielas un Purva iela-Upuru piemiņas gatve nodots ekspluatācijā 12.10.2017. 2018.gadā tiks būvēta Stacijas iela un Dāņu iela.
156	SAM	Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela - Laustiķis	SAM 5.6.2. Nr.2. Iznākuma rādītāji: 25 jaunizveidotas darba vietas un 2 400 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija zonā Melnezers - Laustiķis 1,75 ha platībā - izbūvēts Melnezera ielas posms un Putniņu ielas posms, izbūvēts ūdensvads, kanalizācija un siltumtīkli u.c. infrastruktūra uz uzņēmējdarbībai paredzētām teritorijām.	609 813,30	2016	5 gadi	Attīstības nodaļa					01.06.2017. noslēgta vienošanās ar CFLA par ERAF SAM5.6.2. projekta īstenošanu. Melnezera-Putniņu ielu posmi nodoti ekspluatācijā 13.10.2017. 2017.gadā tiks pabeigta ERAF projekta īstenošana.
157	SAM	Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā	SAM 5.6.2. Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba vietas un 600 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija Jauntukuma mikrorajonā Tukumā 0,4ha platībā - pārbūvēta Sloceņes iela, izbūvēta infrastruktūra uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas attīstībai.	705 883	2017	5 gadi	Attīstības nodaļa					31.07.2017. iesniegts CFLA ERAF SAM5.6.2. projekts. Sloceņes ielas posma pārbūves būvdarbi uzsākti 2017.gadā un tiks pabeigti 2018.gadā.
162		Tukuma tirgus infrastruktūras attīstība	Rekonstruēta un labiekārtota infrastruktūra mūsdienīga, vizuāli pievilcīga tirgus darbības nodrošināšanai un paplašināšanai, uzņēmēju saražotās produkcijas noieta veicināšanai.	400 000	2016	5 gadi	Tukuma tirgus					2017.gadā tika izsludināts metu konkurss, kurā piedalījās 2 pretendenti. Noslēdzās bez rezultāta.
<b>RV11 Augošs tūrisms</b>												
163		Tukuma novada (un Engures novada, Jaunpils novada un Kandavas novada) tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde	Izstrādāta Tukuma tūrisma reģiona tūrisma stratēģija 2015.-2020.gadam.	5 000	2015	2 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Stratēģija sagatavota, tiek strādāts pie mārketinga aktivitāšu plāna.
164		TIC ēkas interjera un ēkas fasādes sakārtošana	Atjaunota TIC ēka (Talsu ielā 5): pagalma puses ieejas un uzbrauktuves sakārtošana, ēkas fasādes sakārtošanas projekts un sakārtošana, ēkas eksterjera un interjera izveide.	80 000	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					2017.gadā veikta TIC ēkas tehniskā apsekošana, notiek apliecinājuma kartes sagatavošana ēkas rekonstrukcijas-labiekārtošanas darbiem atbilstoši energoefektivitātes prasībām un darbinieku darba apstākļu uzlabošanai.



N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
165		Aprikojuma iegāde eksponēšanas pasākumiem Tukuma novadā	TIC telts iegāde brīvdabas eksponēšanās iespējām 1 gb, TIC pop-up stenda / fotosienas izveide 3 gb, pārvietojamie stendi 3 gb, ekspozīcijas 1 gb. Dažādu baneru izgatavošana (telpām un laukam - 23 gb.), reklāmas buru (4 gb.), tribīnes izgatavošana (2 gb)	9 700	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Zīmolvērtības stratēģijas ieviešanas rezultātā pašvaldībā iegādāts 2 telts un reklāmas buras.
166		Informācijas stendu uzstādīšana Slampes centrā	Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem tūrisma objektiem Slampes pagastā.	1 000	2017	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Pārcelts uz 2019.gadu.
167		Informācijas stendu uzstādīšana Džūkstes centrā	Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem tūrisma objektiem Džūkstes pagastā.	1 000	2017	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Pārcelts uz 2019.gadu.
168		Ilgspējīgs dabas un kultūras mantojuma tūrisms Matsalu un Ķemeru Nacionālo parku teritorijās	Attīstot sadarbību starp Džūkstes Pasaku muzeju un Ķemeru nacionālo parku, izveidots kopīgs tūrisma produkts un mācību programmu skolām, kā arī Džūkstes pasaku muzejā izveidots Pasaku dārzs, mācību programma un mārketinga pasākumi, tai skaitā buklets un mobilais gids.	65 000	2017	3 gadi	Tukuma muzejs					Nepietiek finanšu līdzekļi. Pārcelts uz 2019.gadu.
169		Audiogidu sistēma	Audiogida pa Tukuma pilsētu un novadu izveide, lietošanai mobilajos tālruņos (aplūkājams) un TICā saņemamo austiņu izmantošanai: 2 kārtās izveidots audiogids - 1) pa Tukuma pilsētu (50 objekti) un 2) novadu (50 objekti), ieskaņojot audiogida informāciju 4 valodās (LV, RU, EN, LT), iegādājoties 5 audiogidu iekārtas un izveidojot mobilo audiogida aplikāciju Android un iOS sistēmām lejuplādēt Apple Store un Google Play vietnēs.	40 000	2017	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Sadarbībā ar IT speciālistiem Tukuma pilsētā izveidots audiogids maršrutā "Mazais loks pa Tukumu" 3 valodās. Novada un/vai tematiskā audiogida izveidei nepietiek finanšu līdzekļu. Tiek skatīta ideja audiogidu iekļaut mobilās aplikācijas saturā.
<b>RV12 Tukuma vecpilsētas reģenerācija</b>												
170		Brīvības laukuma pārbūve Tukumā	Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēts Brīvības laukums Tukumā.	1 000 000	2016	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					2017.gadā notiek būvprojekta izstrāde. 2018.gadā plānots pabeigt tehniskās dokumentācijas sagatavošanu
<b>RV13 Ērta transporta infrastruktūra un satiksme</b>												
171		Gājēju celiņu bruģošana pie Pasta ielas Tumes pagastā	Brūģēts gājēju celiņš Pasta ielā, Tumes pagastā.	15 000	2016	2 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				2017.gadā bruģēts gājēju celiņš Pasta ielā
172		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastā	Pārbūvēti 3 pašvaldības autoceļu posmi ar grants segumu, kopējais ceļu garums ~10,62km. Veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. Slampes pagastā: a/c „Jelgava-Tukums” – Kalnāji – Mīnsteri 0- 5,3km; Džūkstes pagastā: Jaunzemji – Grauzde 0- 3,93km; Baltiņi-Grauzde 0- 1,39km;	568 318,61	2016	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				2017.gadā pārbūvēti pašvaldības autoceļa posmi: a/c „Jelgava-Tukums” – Kalnāji – Mīnsteri 5,357 km Slampes pagastā, Jaunzemji-Grauzde 4,039 km, Baltiņi-Grauzde 1,404 km Džūkstes pagastā.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
173		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Tumes un Degoles pagastā	Pārbūvēti 3 pašvaldības autoceļu posmi ar grants segumu, kopējais ceļu garums ~7,12km. Veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Degoles pagastā</u> : Spirgus-Praviņu ceļš 0- 3,12km; <u>Tumes pagastā</u> : Krūmiņi – Atpūtas 0- 1km; Rotkaļi – Vecmokas 0- 3km;	409 598,14	2016	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					2017.gadā pārbūvēti pašvaldības autoceļa posmi: Krūmiņi-Atpūtas 0,996 km, Rotkaļi-Vecmokas 3,053 km Tumes pagastā 2018.gadā plānots pārbūvēt Spirgus-Praviņu ceļu Degoles pagastā 3 km
174		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Irlavas un Lestenes pagastā	Pārbūvēti 2 pašvaldības autoceļu posmi ar grants segumu, kopējais ceļu garums ~8,66km. Veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Lestenes pagastā</u> : Cīruļi – Bērziņi 0- 2,6km; <u>Irlavas pagastā</u> : Sāti – Karofītes 0- 5,75km;	485 986,82	2016	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					2017.gadā notiek pārbūves darbi pašvaldības autoceļa posmos: Cīruļi-Bērziņi (Lestenes pagastā), Sāti-Karofītes (Irlavas pagastā)
175		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastā	Pārbūvēti 3 pašvaldības autoceļu posmi ar grants segumu, kopējais ceļu garums ~9,1km. Veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Pūres pagastā</u> : Beitiņi-Liepsalas 0- 2,0km; Apšukrogs-Strēļi 0- 2,7km; <u>Jaunsātu pagastā</u> : Šūļas – Bērznieki - Bajāri ceļš 0- 4,4km;	624 227,25	2016	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagasta pārvalde					2017.gadā pabeigti darbi Pūres pagasta autoceļa posmā Beitiņi-Liepsalas 1,8 km. Darbi uzsākti - Apšukrogs-Strēļi. Darbi turpinās.
176		Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Sēmes pagastā	Pārbūvēti 4 pašvaldības autoceļu posmi ar grants segumu, kopējais ceļu garums ~8,2km. Veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Sēmes pagastā</u> : Paegļi- Vilksala 0- 1,2km; Kaive-Vilksala 0- 2,5km; Vilksala- Sildārziņi 0- 2,9km; Sēme-Ziediņi 0- 1,6km;	416 069,64	2016	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagasta pārvalde					2017.gadā uzsākti pārbūves darbi Sēmes pagasta pašvaldības autoceļa posmos: Paegļi-Vilksala; Kaive- Vilksala; Vilksala- Sildārziņi. Darbi turpinās.
177		Centrālbalijas velofikla uzturēšana	Izveidotā veloceliņu tīkla Centrālbalijas reģionā attīstība un uzturēšana: EuroVelo maršruta marķēšana ar ceļa zīmēm (20 gb), Eurovelo 10 maršruta informācijas stendu izvietošana (2 gb).	6 000	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs	Rezultāts sasniegts.				Projekts noslēdzies. Veloceliņu tīkls izveidots, projektā iepļānotie maršruti marķēti. Marķējums ik gadu tiek pārbaudīts.
178		Zemes atpirkšana zem pašvaldības ceļiem	Iegādāta zeme zem pašvaldības ceļiem.	25 000	2016	3 gadi	Īpašumu nodaļa					2017.gadā atpirkta zeme Saules iela 16a, lai izbūvētu ielu. Precizēt projekta nosaukumu - Zemes atpirkšana zem pašvaldības ceļiem, ielām. Precizēt projekta rezultātīvo rādītāju - iegādāta zeme zem pašvaldības ceļiem, ielām, lai pilnvērtīgi izbūvētu nepieciešamo infrastruktūru (ceļus, ielas, gājēju celiņus, veloceliņus)

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
179		Talsu ielas pārbūve Tukumā	Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēta Talsu iela, tranzītielas posms.	1 800 000	2016	5 gadi	Komunālā nodaļa	Rezultāts sasniegts daļēji				Talsu ielā ir atjaunota virskārta no Pasta ielas līdz pilsētas robežai. Izbūvēts gājēju celiņš no Šēseles ielas līdz Tirgus ielai.
180		Kurzemes ielas pārbūve Tukuma	Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēta tranzītiela - Kurzemes iela Tukumā. Izbūvēts lokveida krustojums Talsu, Kurzemes, Tirgus ielu krustojumā.	6 500 000	2016	5 gadi	Komunālā nodaļa					2017.gadā izstrādāts būvprojekts un 2018.g. plānots būvēt 1.kārtu (paredzot lokveida krustojumu Talsu, Kurzemes, Tirgus ielu krustojumā, veicot satiksmes drošības uzlabojumus Kurzemes, Mednieku, M.Smilšu un Pavārkalna ielā). Plānots izbūvēt no Talsu ielas līdz Progresā ielai.
181		Autobusu pieturas paviljona izbūve Tumes pagasta centrā	Izbūvēts autobusa pieturas paviljons Tumes pagasta centrā.	3 200	2017	2 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				2017.gadā izbūvēts autobusa paviljons Tumes pagasta centrā
182		Ielu apgaismojuma izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēts ielu apgaismojums vai atjaunots esošais apgaismojums Tukuma pilsētā vairākos ielu posmos - Saules ielā, Pumpura ielā, Ziedoņa ielā, Ziemeļu ielā, Pēteru ielā, Līgo ielā, Alkšņu ielā, Ābeļu ielā, Lapu ielā, Tirgus ielā, Tīles ielā	750 000	2017	4 gadi	Komunālā nodaļa					Izbūvēts ielu apgaismojums: Melnezera iela (no Meža ielas līdz Putniņa ielai), Alkšņu iela (visā garumā), Ābeļu iela (visā garumā), Lapu iela (visā garumā), Saules ielā, Ziemeļu ielā, Tīles ielā. Darbi turpinās.
183		Ielu infrastruktūras uzlabošana Tukuma pilsētā	Atjaunots vai izbūvēts jauns asfalta segums Tukuma pilsētas ielu posmos: Zemgales iela, Spartaka iela, Dienvidu iela, Pārupes ielas virskārta līdz Zaļai ielai, Straumes iela, Smilšu ielas virskārta, Durbes iela no Alīnes ielas līdz Mīlkalnes ielai, Ziedoņa iela, Pumpura iela no Ziedoņa ielas līdz Rīgas ielai, Lazdu iela, Miera iela, M.Gravas iela, L.Parka iela, Gaismas iela, Mālu iela, Bērzu iela, Klusā iela, Dienvidu iela, Pasta iela	6 000 000	2017	5 gadi	Komunālā nodaļa					2017.gadā atjaunota virskārta: Smilšu ielā (no PII Taurenitis līdz Tulpju ielai); Talsu ielā (no Pasta ielas līdz Revolūcijas ielai); Tirgus ielā (no Talsu ielas līdz Pilskalna ielai); Darbi turpinās.
184		Gājēju celiņu izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēts vai atjaunots esošais gājēju celiņš (ietves) Tukuma pilsētā: Alīnes iela (no Jelgavas ielas līdz Ošu ielai), Telegrāfa ielā (no Telegrāfa ielas 4 līdz Alīnes ielai), Pasta ielā (no Elizabetes ielas līdz Talsu ielai), Talsu ielā (no Pasta ielas līdz Revolūcijas ielai), Dārzniecības ielā (no Veidenbaumu ielas līdz Krasta ielai), Raiņa ielā (no Lauku ielas līdz Raiņa ielai 24), Mālkalnā gājēju celiņš.	2 750 000	2017	5 gadi	Komunālā nodaļa					2017.gadā izbūvēti jauni gājēju celiņi: Alīnes ielā (no Jelgavas ielas līdz Ošu ielai); Telegrāfa ielā (no Telegrāfa ielas 4 līdz Alīnes ielai), Talsu ielā (no Šēseles ielas līdz Revolūcijas ielai), pabeigts gājēju celiņš Smilšu ielā (gar daudzdzīvokļu mājām). Šajos posmos izbūvēts apgaismojums. Darbi turpinās.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
185		Lietus ūdens sistēmas sakārtošana Tukuma pilsētā	Atjaunoti esošie grāvji vai izbūvēta slēgtā lietus ūdens sistēma vairākos Tukuma pilsētas ielas posmos: Alīnes ielā, L.Parka iela, Gaismas iela, Mālu iela, Vārpas iela, Durbes iela, Kūdras iela, Dāņu iela, Putniņu iela, Bērzu iela, Klusā iela, M.Gravas iela, Talsu iela, Smilšu iela, Dienvidu iela, Lavstiņa mazdārziņi u.c.	500 000	2017	3 gadi	Komunālā nodaļa					2017.gadā sakārtota lietus ūdens novades sistēma Alīnes ielā (visā garumā). Darbi turpināsies.
186		Jaunu ielu posmu izbūve Tukuma pilsētā	Izbūvēti jauni ielu posmi Tukuma pilsētā: Aveņu iela, Kastaņu iela, Ievu iela, Mētru iela, Līduma iela, Kūdras iela, Saules iela, Ziedoņa iela, Sila iela, Līgo iela, Kļavu iela, Bišu iela, Nomales iela, Lauksargu iela, Tulpju iela.	9 500 000	2017	5 gadi	Komunālā nodaļa					2017.gadā izbūvēti jauni ceļa posmi: Kļavu ielas pagarinājums (no Raudas ielas līdz Laubītes ielai); Aveņu ielas pagarinājums (no Kļavu ielas 300 m). Darbi turpināsies.
187		Stāvlaukuma atjaunošana pie Tukuma tirgus	Atjaunots stāvlaukums pie Tukuma tirgus.	300 000	2017	3 gadi	Komunālā nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā
188	LAD	Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Sātu ciema centrā Irlavas pagastā	Izbūvēts gājēju celiņš Sātu centrā gar valsts autoceļu Tukums-Kuldīga 0,5 km garumā, uzstādīts apgaismojums.	60 000	2017	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Plānots 2018.gadā (prioritāte), paralēli valsts autoceļa Tukums-Kuldīga pārbūves laikā. Plānoti pašvaldības budžeta līdzekļi.
189		Publiski pieejamu ātro uzlādes staciju ierīkošana elektromobiļu uzlādei	Izbūvēti 2 ātrās uzlādes punkti Tukumā un nodrošināta elektromobiļu uzlādes iespēja. Pieejama infrastruktūra elektromobiļu uzlādei, veicinot to popularitāti un iegādi.	90 000	2017	5 gadi	Komunālā nodaļa					VAS CSDD par ERAF līdzekļiem plāno elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīt Latvijā 2018-2020.gadam, tai skaitā Kuldīgas ielā 67, Tukumā (autoceļa A10 tuvumā). AS Sadales tīkls 17.05.2017. izņēmis būvatļauju par elektroapgādes projektēšanu stacijai.
190		Autobusu pieturas atjaunošana Džūkstes pagastā	Atjaunota 1 autobusu pietura Džūkstes pagasta centrā.	5 000	2017	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				2017.gadā izpildīts
191		Tukumā gājēju tiltiņa no Pils ielas pāri dzelzceļam rekonstrukcija	Rekonstruēts gājēju tiltiņš no Pils ielas pāri dzelzceļam Tukumā. Degradētas pilsētvides sakārtošana.	100 000	2017	3 gadi	Komunālā nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
192		Gājēju laipas pār Abavu atjaunošana Jaunsātu pagastā	Atjaunota gājēju laipa.	30 000	2017	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
193	LAD	Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā II	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu, veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana. <u>Jaunsātu pagastā:</u> Abavnieki - Eglītes 0- 2,0 km; <u>Degoles pagastā:</u> Ozolpils ceļš - Lestenes ceļš 0- 2,55 km; <u>Dzūkstes pagastā:</u> Dzūkste – Pienava 0- 4,4 km; <u>Zentenes pagastā:</u> Ezernieki - Jaunplavas- Rindzele 9,4-12,4 km; <u>Lestenes pagastā:</u> Centrs- Cīruļi 0- 2,36 km;	754 058,84	2017	5 gadi	Pagastu pārvaldes					2017.gadā pasūtīta topogrāfija izvēlētajiem ceļu posmiem. Plānots sludināt iepirkumu par projektēšanu.
194		Gājēju ceļu izbūve Pūres pagasta centrā	Izbūvēts gājēju ceļš - Kastaņu alejā, Zemeņu un Daigones ielā un uz Pūres skolu.	50 000	2017	4 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
195		E-velosipēdu infrastruktūras izveide	Izveidota e-velosipēdu un mobilo iekārtu uzlādes stacija Tukumā.	35 000	2017	5 gadi	Komunālā nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
196		Apgaismojuma izbūve Snapju ciemā Irlavas pagastā	Izbūvēts apgaismojums Snapju ciemā, Irlavas pagastā.	10 000	2017	3 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
197		Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve pie Darbnieču ceļa Tumes pagastā	Izbūvēts jauns apgaismojums un gājēju ceļš pie Darbnieču ceļa Tumes pagastā.	100 000	2017	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā (prioritāte)
198		Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā	Izbūvēts veloceļš no Durbes pils līdz Jelgavas ielas krustojumam.	800 000	2017	5 gadi	Komunālā nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
199		Apgaismojuma izbūve Kaivē, Sēmes pagastā	Uzstādīti apgaismes stabi Kaivē (Līvānciemā), Sēmes pagastā.	25 000	2017	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
200		Apgaismojuma izbūve Slampes pagasta centrā	Uzstādīti jauni apgaismes stabi Slampes pagasta centrā - Aleksandra, Klusā, Kuršu, Zemgaļu un Krasta ielās.	500 000	2017	2 gadi	Slampes un Dzūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
201		Apgaismojuma izbūve Dzūkstes pagasta centrā	Uzstādīti jauni apgaismes stabi Dzūkstes pagasta centrā - Silenieku, Dzirnavu un Kaltes ielās.	300 000	2017	2 gadi	Slampes un Dzūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
<b>RV14 Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība</b>												
215	SAM	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II.kārta	SAM 5.3.1. Izbūvēti kanalizācijas tīkli Tukuma pilsētā (2730m jauna izbūve, 123m pārbūve). Pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits 171 iedzīvotājs.	1 015 797	2016	3 gadi	SIA "Tukuma ūdens"					CFLA noslēgusi vienošanos ar SIA Tukuma ūdens par ERAF projekta īstenošanu. 2017.gadā uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves būvdarbi, kas tiks pabeigti 2018.gadā.
216		Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla paplašināšana Tukuma pilsētā	Jaunu lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu izbūve un esošo rekonstrukcija, attīrīšanas iekārtu modernizācija.	50 000	2016	5 gadi	SIA "Tukuma ūdens"					
217		Notekūdeņu tīklu izbūve Pūres pagastā	Notekūdeņu izbūve Pūrē Avotu un Kalna ielā uz Pūres šokolādi.	20 000	2017	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
218		Attīrīšanas iekārtas atjaunošana Abavnieku ciemā Jaunsātu pagastā	Uzstādīta jauna attīrīšanas iekārta BIO-50. Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Jaunsātu pagastā.	90 750	2017	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
219		Ūdenssaimniecības attīstība Brizulē, Sēmes pagasts	Ūdens dziļurbuma akas izbūve Brizulē- 120m.	50 000	2017	5 gadi	Sēmes un Zentes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
220		Ūdenssaimniecības attīstība Tumes pagastā	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Tumes pagastā.	400 000	2017	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
<b>RV15 Efektīva siltumapgāde</b>												
221		Degoles pagasta Vienības centra malkas šķūņu būvniecība	Graustu nojaukšana un jaunu malkas šķūņu būvniecība Vienībā, Degoles pagastā.	15 000	2016	3 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
222		Malkas šķūnīšu būvniecība Zentē pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai	10 šķūnīšu būvniecība Zentē, Avotu mājas vajadzībām.	17 000	2016	3 gadi	Sēmes un Zentes pagastu pārvalde					2017.gadā ir izstrādāts būvprojekts, 2018.gadā plānoti būvniecības darbi. Atbildīgais - SIA "TILDe"
223		Malkas šķūnīšu nojaukšana un jaunu celšana Pūres pagasta centrā	Nojaukti esošie malkas šķūnīši un uzcelti jauni Pūres pagasta centrā.	15 000	2016	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
<b>RV16 Energoefektivitātes paaugstināšana</b>												
224		Energoauditu izstrāde pašvaldības ēkām	Izstrādāts energoaudits pašvaldības ēkām.	15 000	2016	4 gadi	Arhitektūras nodaļa					2017.gadā pasūtīti un izstrādāti energoauditi 14 pašvaldības ēkām
225		Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk ("Accelerate SUNSHINE" – Save your building by Saving Energy being to move more quickly)	Sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti (ēku apsekošanu, energoauditu, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūras), lai veiktu 5 sabiedrisku ēku siltināšanu, 15 daudzdzīvokļu ēku siltināšanu Tukuma novadā.	185 035	2017	3 gadi	Attīstības nodaļa					Projektā ir izvēlētas 5 pašvaldības ēkas (Tukuma novada Dome, Zemgales vidusskola, Tukuma Sporta skola, PII Taurenītis, Tumes vidusskola) un 2 pilota daudzdzīvokļu ēkas (Lazdu iela 3, Tumes pagasts un Telegrāfa iela 15, Tukums)
<b>RV17 Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni</b>												
226		Dalītās atkritumu šķirošanas ieviešana	Ierīkoti 10 dalīto atkritumu šķirošanas laukumi un uzstādīti 30 jauni konteineri.	50 000	2016	2 gadi	Komunālā nodaļa					Tiek turpināts darbs pie jaunu atkritumu šķirošanas konteineru uzstādīšanas. Nomainīti sabojātie konteineri.
<b>RV18 Pievilcīga un tīra apkārtējā vide</b>												
227		Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Sēmes pagastā 1.kārta	Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi Sēmes pagasta centrā. Izbūvēts stāvlaukums, gājēju ceļi, sakārtotas ieejas kāpņu telpās. 100gades programmas ietvaros.	70 000	2016	5 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts daļēji				2017.gadā ELFLA projekta ietvaros ir izbūvēts stāvlaukums pie daudzdzīvokļu mājām Sēme-10, Sēme-12, Sēme-14, nodrošinot piekļuvi pie Sēmes feldšeru-vecmāšu punkta.
228	LAD	Putnu parka labiekārtošana Degoles pagastā	Atjaunoti gājēju ceļi Putnu parkā Degoles pagastā. Labiekārtots Putnu parks Degoles pagastā: labiekārtota diķa teritorija, uzstādīta tualete, atkritumu tvertnes, soliņi, uzstādīti tiltiņi pāri grāvim, ierīkots apgaismojums. 100gades programmas ietvaros.	50 000	2016	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					2016.gadā ELFLA projekta ietvaros atjaunoti gājēju ceļi. Darbība turpināsies 2019.gadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
229		Pilsētas parka teritorijas labiekārtošana - 2.kārta	Parka Rietumu daļas 2.kārta labiekārtošana - iebraucamais ceļš, stāvlaukums, estrādes vieta, pastaigu ceļi, apstādījumi, apgaismojums. Arhitektūras mazās formas u.c.	150 000	2016	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					2017.gadā uzstādīta moduļa ēka kafējniecas vajadzībām ar WC. 2019.gadā plānota parka labiekārtošanas II kārta
230	100gades programma	Džūkstes Pasaku dārza izveidošana	Izveidots Džūkstes pasaku dārzs pie Džūkstes pasaku muzeja. Atjaunoti apstādījumi, izbūvēta pastaigu taka. Izveidota aktīvā taka ar informācijas stendiem.	20 000	2016	4 gadi	Tukuma muzejs					2016. un 2017.gadā iesākta Pasaku dārza veidošana Džūkstes Pasaku muzejā. Darbi turpināsies 2018.gadā.
231	100gades programma	Džūkstes ciema centra un parka labiekārtošana	Labiekārtots Džūkstes ciema centrs. Labiekārtots parks Džūkstē, bruģēti ceļi un ierīkoti jauni apstādījumi.	10 000	2016	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					2017.gadā septembrī tika iestādīti koki pasaku tēva A.Lerha Puškaiša parkā Džūkstes pagastā ar valsts atbalstu meža nozares attīstībai 2017.gadā. Parka veidošana turpināsies.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
232	100gades programma	Labiekārtota teritorija pie Slampes Kultūras pils	Izveidots parks pie Slampes Kultūras pils-apzaļumošana, jaunas pastaigu takas. Vēsturiskā Slampes muižas kroga vietas zīmes uzstādīšana.	5 000	2016	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					2017.gadā septembrī tika iestādīti koki Latvijas 100gades parkā Slampes pagastā ar valsts atbalstu meža nozares attīstībai 2017.gadā. Parka veidošana turpināsies.
233	LAD	Aktīvās atpūtas vietas izveide Slampes pagastā	Izveidotas aktīvās atpūtas vietas brīvajā teritorijā starp skolu un diķi: uzstādīti āra trenāžieri, skeitparka rampa, ierīkots tirgus laukums.	200 000	2016	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Ir apstiprināta projekta "Slampes diķa teritorijas labiekārtošana" pieteikums biedrībā "Partnerība Laukiem un jūrai"
234	LAD	Bērnu rotaļu laukumu izbūve pie dadzdzīvokļu mājām Degoles pagastā	Uzstādīti jauni rotaļu elementi - šūpoles, rotaļu komplekss, āra trenāžieri pie daudzdzīvokļu mājām Vienībā Degoles pagastā.	10 000	2016	5 gadi	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					2017.gadā uzstādītas šūpoles. Darbi turpināsies 2018.gadā.
235	LAD	Rotaļu laukuma paplašināšana Pūres pagastā	Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts bērnu rotaļu laukumā Pūres pagasta centrā.	13 771	2016	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Uzstādīti jauni rotaļu elementi 2 rotaļu laukumos Pūres pagastā
236	LAD	Rotaļu laukumu un āra trenāžieru aprīkojuma iegāde Džūkstes ciemā	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar dažādiem rotaļu elementiem un āra trenāžieri. Kopā 8 elementi, kas paredzēti dažādām vecuma grupām.	19 065	2016	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				Uzstādīti rotaļu elementi Džūkstes ciemā
237	LAD	Rotaļu laukumu un āra trenāžieru aprīkojuma iegāde Pienavas ciemā, Džūkstes pagastā	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 12 rotaļu elementiem, 2 atkritumu urnas, 4 soliņi. Uzstādīti āra trenāžieri 5.	20 000	2016	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					2017.gadā ir noslēgts līgums par rotaļu elementu uzstādīšanu Pienavā, Džūkstes pagastā. Plānots darbus pabeigt līdz 2017.gada beigām.
238		Sēmes ezera labiekārtošana	Labiekārtota teritorija pie Sēmes ezera, izbūvēts piebraucamais ceļš, uzstādīta tualete, labiekārtota piekrastes zona.	12 000	2016	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					2017.gadā turpinās darbs pie Sēmes ezera teritorijas labiekārtošanas - izveidota atpūtas vieta ar ugunsкура vietu, sakārtots piebraucamais ceļš. Darbi turpināsies arī 2018.gadā.
239		Kapsētu vārtu un piebraucamo ceļu atjaunošana Tumes pagastā	Renovēti Luiku kapu vārtu, Viksu kapu un Ķīļu kapu piebraucamais ceļš Tumes pagastā.	20 000	2016	1 gads	Tumes un Degoles pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.-2019.gadā
240		Esošo rotaļu laukumu aprīkojuma papildināšana Tukuma pilsētā	Morāli un fiziski novecojušu iekārtu nomaiņa pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamu māju pagalmos u.c. teritorijās.	70 000	2016	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					2017.gadā ir uzstādīti rotaļu nojume Tukuma pilsētas parkā un veikti esošie esošie rotaļu laukumu iekārtu remonta darbi. Darbi turpināsies arī 2018.gadā



N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
241		Robežzīmes uzstādīšana pie Tukuma pilsētas robežas	Būvprojekts "Robežzīmju (5 gb.) uzstādīšana" un to būvniecība.	12 000	2016	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					2017.gadā izstrādāts būvprojekts. Plānots veikt iepirkumu par 1 robežzīmes izbūvi (Jelgavas ielā)
242	100gades programma	Uzraksta "Pūre" atjaunošana pie Ventspils šosejas abos virzienos	Atjaunots un uzstādīts uzraksts "Pūre" pie Ventspils šosejas abos virzienos.	4 000	2017	3 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
243	100gades programma	Lestenes pagasta centra labiekārtošana	Atjaunoti stādījumi, gājēju celiņi Lestenes pagasta centrā.	4 000	2017	5 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
244	100gades programma	Tukuma novada ēku fasāžu un baznīcu izgaismošana	Izgaismotas Tukuma pilsētas ēku fasādes, baznīcas. Īstenota akcija "Staro novada Dievnami" un "Staro novada Gaismas nami".	100 000	2017	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
245	LAD	Rotaļu laukumu un āra trenāžieru aprīkojuma iegāde Lancenieku ciemā, Džūkstes pagastā	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 8 rotaļu elementiem, 2 atkritumu urnas, 3 soliņi. Uzstādīti āra trenāžieri 5.	20 000	2017	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
246	LAD	Rotaļu laukumu un āra trenāžieru aprīkojuma iegāde Ozolnieku ciemā, Slampes pagastā	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 3 rotaļu elementiem, 1 atkritumu urna, 2 soliņi. Uzstādīti āra trenāžieri 5.	20 000	2017	3 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā
247	LAD	Brīvdabas trenāžieru uzstādīšana pie Irlavas sporta nama	Uzstādīti brīvdabas trenāžieri pie Irlavas sporta nama	15 000	2017	2 gadi	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				Īstenots ELFLA projekts. Uzstādīti trenāžieri pie Irlavas sporta nama
248	LAD	Tukuma novada pašvaldībai piederošo jaunaudzū retināšana II	Izkoptas pašvaldībai piederošās jaunaudzē Tukuma novadā līdz 50 ha platībā	22 000	2017	2 gadi	Pagastu pārvaldes					Tika sagatavots projekta pieteikums ELFLA projekta konkursā.
249		Labiekārtota teritorija Sātu ciemā, Irlavas pagastā	Izkopta birzs, labiekārtota teritorija Sātu ciemā, Irlavas pagastā	2 000	2017	1 gads	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts				2017.gada labiekārtota teritorija Sātu ciemā, Irlavas pagastā
250		Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Pūres pagastā	Labiekārtoti pagalmi, izbūvēts stāvlaukums, gājēju celiņi. Labiekārtots Pūre 3, Dzintars 1, Dzintars 2 pagalms.	6 000	2017	5 gadi	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā
251		Rotaļu laukuma izveide Ozoliņu mikrorajonā Tukuma pilsētā	Rotaļu laukuma izveide Ozoliņu mikrorajona iedzīvotājiem.	10 000	2017	1 gads	Arhitektūras nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
252		Tukuma ezera infrastruktūras attīstība	Labiekārtota Tukuma ezera teritorija.	1 000 000	2017	4 gadi	Attīstības nodaļa					2016.gadā izstrādāts pētījums par ezera attīstības vīziju, bet nav sekojusi tālāka darbība ne projektu konkursos, ne ar pašvaldības finansējumu. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2019.gadu.

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
253	100gades programma	Mālkalna (I.Ziedoņa ķiršu dārzs) teritorijas labiekārtošana, tai skaitā būvprojekts	Mālkalna teritorijas labiekārtošana un pielāgošana rekreācijas un dabas izzināšanas funkciju pildīšanai - pastaigu celiņi, laipas, atpūtas laukumi un vietas, rotaļu un sporta laukumi, informācijas stendi, pludmale, laipa u.c. Ceļa no Meža ielas līdz Melnezeram rekonstrukcija, ietves un veloceļa ierīkošana. Labiekārtots Mālkalns ar I.Ziedoņa Ķiršu dārzu. Skatu tornis, I.Ziedoņa piemineklis, apstādījumi, atpūtas soliņi u.c.	1 530 000	2017	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					2017.gadā sagatavots VKKF projekts par Ekspozīcijas "Imanta Ziedoņa kalns Tukumā" sīču projekta izstrādi
254	100gades programma	Parka ierīkošana Sēmes pagasta centrā	Ierīkots parks Sēmes pagasta centrā, zemesgabalā "Priekalniņš". Uztādīti atpūtas soliņi, izbūvēti pastaigu celiņi. Labiekārtota teritorija.	8 000	2017	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā (prioritāte)
255	LAD	Āra ternažieru uztādīšana Zentenes pagastā	Uztādīti āra ternažieri īpašumā "Gobas", pie plānotā Kopienas centra Zentenes pagastā.	10 000	2017	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
256		Rotaļu laukuma atjaunošana pie Pūres pamatskolas	Atjaunoti rotaļu laukuma elementi pie Pūres pamatskolas. Uztādītas jaunas rotaļu laukuma iekārtas.	15 000	2017	3 gadi	Pūres pamatskola					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
257		Norāžu zīmes uztādīšana Zentenes pagastā	Uztādītas norāžu zīmes uz viensētām Zentenes pagasta teritorijā.	8 000	2017	3 gadi	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
258		Norāžu zīmes uztādīšana Slampes pagastā	Uztādītas norāžu zīmes uz viensētām, daudzdzīvokļu mājām Slampes pagasta teritorijā.	2 000	2017	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
259		Norāžu zīmes uztādīšana Džūkstes pagastā	Uztādītas norāžu zīmes uz viensētām Džūkstes pagasta teritorijā.	2 000	2017	2 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
260		Kapsētu vārtu, kapu vaļņu un piebraucamo ceļu atjaunošana Džūkstes pagastā	Sakārtoti kapsētu vārti, kapu vaļņi un piebraucamie ceļi Džūkstes pagasta kapos.	49 000	2017	2 gads	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
261		Kapsētu vārtu, kapu vaļņu un piebraucamo ceļu atjaunošana Slampes pagastā	Sakārtoti kapsētu vārti, t.sk., Vikseles kapu vārti, kapu vaļņi un piebraucamie ceļi Slampes pagasta kapos.	15 000	2017	2 gads	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2021.gadā
262		Kopienas centra „Rīti” teritorijas labiekārtošana	Labiekārtota kopienas centra "Rīti" teritorija, bruģēts laukums pie centra.	23 000	2017	5 gadi	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā Atbildīgais - Tukuma novada sociālais dienests
263		Skvēra ar strūklaku un rožu labirintu ierīkošana Talsu ielā 4	Labiekārtota teritorija pie Talsu 4 ēkas, rožu stādījumu paplašināšana. Gunāra Bērziņa piemiņas iemūžināšana ar mazās arhitektūras formām - Melnas Kaķis.	150 000	2017	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2021.gadā

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
264		Skvēra pie Mākslas skolas labiekārtošana	Labiekārtota teritorija pie Mākslas skolas.	60 000	2017	3 gadi	Arhitektūras nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
265		Jaunu objektu izveidošana saskaņā ar koncepciju mākslas un pilsētvides objektiem	Apgleznas fasādes, vides objekti u.c., ierīkošana un uzstādīšana Tukuma pilsētā.	40 000	2017	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					2017.gadā uzstādīti 2 afišu stabi Tukuma pilsētā, saskaņā ar koncepciju. Tiek izstrādāta apliecinājuma kartes fasāžu atjaunošanai. 2018.gadā darbi turpināsies pašvaldības budžeta ietvaros
266		Vienotās pilsētas koku uzskaites un ilgtermiņa kopšanas, atjaunošanas plāna izstrāde	Vienots, digitāls inventarizētu pilsētas koku uzskaites plāns, kas sistematizē koku kopšanas darbu uzskati, koku atjaunošanas periodiskumu.	20 000	2017	2 gadi	Arhitektūras nodaļa					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
267	100gades programma	Tukuma novada ēku fasāžu un baznīcu izgaismošana	Izgaismotas Tukuma pilsētas ēku fasādes, baznīcas. Īstenota akcija "Staro novada Dievnami" un "Staro novada Gaismas nami".	100 000	2017	5 gadi	Arhitektūras nodaļa					Izslēgt, jo IP projekta ideja iekļauta ar nr.244
<b>RV19 Droša vide</b>												
275		Videonovērošanas sistēmas izveidošana Pūres pagastā	Uzstādītas videonovērošanas kameras Pūres pagasta centrā: uz apgaismes staba pie autoceļa A10 Rīga-Ventspils, Kastaņu aleja, Zemeņu iela. Visas uzstādītās kameras tiktu saslēgtas ar pieslēguma punktu - Pūres pagasta pakalpojumu centrs – "Vārpas".	30 202	2016	3 gadi	Pašvaldības policija					2016.gadā beigās Kandavas Partnerībā tika iesniegts ELFLA projekta iesniegums, kas netika atbalstīts. Projekta ideja tiek pārcelta uz 2020.gadu.
276		Intelektuālās videonovērošanas sistēmas ieviešana Tukuma novadā	Uzstādītas videonovērošanas kameras publiskos objektos, pagastu centros, Tukuma pilsētas un pagastu centru ielās, tajā skaitā to veikt vienlaikus ar ielu rekonstrukcijas darbiem.	150 000	2016	5 gadi	Pašvaldības policija					Uzstādīta videokamera Durbes estrādē. Ik gadu pašvaldības budžeta ietvaros plānots jaunu videokameru uzstādīšanu un nomainīt vecās, nolietotojušas kameras.
277		Videonovērošanas kameru uzstādīšana Jaunsātu pagasta centrā	Uzstādītas videonovērošanas kamera pie Jaunsātu pagasta pakalpojuma centra	2 000	2017	3 gadi	Pašvaldības policija					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
278		Videonovērošanas kameru ierīkošana Tukuma muzeju struktūrvienībās	Ierīkotas videonovērošanas kameras Durbes pilī, Džūkstes Pasaku muzejā un Pastariņu muzejā. Pieslēgtas pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas, vienotā dispečerdienestā.	20 000	2017	4 gadi	Tukuma muzejs					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2020.gadā
279		Videonovērošanas kameras uzstādīšana Durbes estrādē	Ierīkot Durbes estrādē videonovērošanas sistēmu. Pieslēgtas pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas, vienotā dispečerdienestā.	2 734	2017	1 gadi	Tukuma Pilsētas Kultūras Nams	Rezultāts sasniegts				
280		Videonovērošanas kameras uzstādīšana Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centrā	Ierīkota āra videonovērošanas sistēma Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centrā. Pieslēgtas pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas, vienotā dispečerdienestā.	5 000	2017	1 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2018.gadā (prioritāte)
<b>RV20 Moderna un efektīva pārvalde</b>												
281		Finanšu un personāla vadības instrumentu inovācija un vienotas sistēmas ieviešana	Ieviestas jaunas, mūsdienīgas grāmatvedības un personāla vadības programmas novada iestādēs, veikta darbinieku apmācība.	300 000	2015	5 gadi	Finanšu nodaļa	Rezultāts sasniegts				
282		Aparatūras iegāde tiešraides nodrošināšanai Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv	Iegādāta moderna aparatūra tiešraides nodrošināšanai Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv.	10 000	2016	2 gadi	Administratīvā nodaļa					2017.gadā iegādāta jauna videokamera un mikrofoni. 2018.gadā tiks iegādāts dators tiešraides nodrošināšanai.
283		Tukuma novada Izglītības attīstības stratēģijas izstrāde	Izstrādāta izglītības stratēģija, sagatavots ieviešanas plāns.	5 582	2016	1 gads	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
284		Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķu darba telpas remonts un iekārtošana	Izremontēta un iekārtota Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķu darba telpa	6 000	2016	1 gads	Tukuma novada Izglītības pārvalde	Rezultāts sasniegts				
285		Mājas lapas www.visttukums.lv modernizācija	Tukuma Tūrisma informācijas centra Mājas lapas pārveide atbilstoši jaunajām tehnoloģijām. Mobilās aplikācijas uzlabošana un valodu papildināšana.	15 000	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Izstrādes nobeiguma stadijā jaunā tūrisma mājas lapa www.visttukums.lv
286		Moderni risinājumi sabiedrības informēšanai	Interaktīvi risinājumi sabiedrības un tūristu informēšanai: interaktīvie ekrāni 6 gab. (Tukums 1 dzelzceļa stacijas uzgaidāmajā telpā, Tukuma ledus hallē, TIC-ā, Tukuma pilsētas Kultūras namā, Tukuma bibliotēkā, Domes ēkā) un interaktīvie informācijas stendi pilsētā 4 gab.	200 000	2016	5 gadi	Tukuma Tūrisma informācijas centrs					Darbība notiek lēnāk nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ.
287		Mājas lapas www.tukumajauniesucentrs.lv modernizācija un informācijas sistēmas pilnveidošana	Pilnveidota, uzlabota Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra mājas lapa. Izstrādāta aplikācija telefoniem, planšetēm. Uzstādīti infopunkti pagastu teritorijās.	15 000	2017	2 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					
288		Mājas lapas www.tip.edu.lv modernizācija	Pārveidota Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas lapa atbilstoši jaunajām tehnoloģijām, piedāvājot jaunus iespējas skolēniem, pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem.	3 000	2017	3 gadi	Tukuma novada Izglītības pārvalde					

N.p.k.	Piezīmes	Projekta nosaukums	Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)	Indikatīva summa (euro)	Plānotais uzsākšanas laiks	Izpildes ilgums	Atbildīgais	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
289		Traktora iegāde Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei	Jauns, jaudīgs traktors Pūres un Jaunsātu pagastiem – ceļiem, komunālajai saimniecībai, labiekārtošanai, zāles pļaušanai.	80 000	2017	1 gads	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots 2019.gadā
290		Novada iedzīvotāju lojalitātes kartes izveide un ieviešana.	Izveidota un ieviesta novada iedzīvotāju lojalitātes karte. Novada iedzīvotāju lojalitātes kartes ieviešana, paplašināt iedzīvotāju iespējas, samazinot pašvaldības izdevumus un veicinot uzņēmējdarbību. Lojalitātes karte piedāvā iespēju iegādāties preces un pakalpojumu lētāk, kā arī pastāv iespēja to izmantot kā identifikācijas karti skolās/bērnu dārzos, bibliotēkās, autobusus.	200 000	2017	5 gadi	Izpildedirektora padomnieks ekonomikas un attīstības jautājumos					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā. Atbildīgais - uzņēmējdarbības veicināšanas speciālists
<b>RV22 Kopienų aktivitātes sekmēšana</b>												
291		Kopienų centra izveidošana Džūkstē	Telpu pārbūve un aprīkojuma iegāde, pielāgotas telpas Kopienų centram. Sociālās aprūpes pakalpojumi - fizioterapija, dušas, veļas mašīna. Brīvā laika pavadīšanas telpa jauniešiem ar semināra telpu un virtuvīti.	60 000	2016	5 gadi	Stampes un Džūkstes pagastu pārvalde	Rezultāts sasniegts daļēji				Kopienų centra pārbūves darbi pabeigti 31.07.17. Atjaunots kopienų centra telpas, ierīkota apkure, ventilācija, kanalizācija. Ierīkota virtuve un semināra telpa. Projekta ideja saņēma ELFLA finansējumu. 2018.gadā plānots pabeigt darbus, lai nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumus.
292	LAD	Kopienų centra izveide Zentes pagastā	Pielāgotas telpas kopienų centram - jauniešu centram Zentes pagastā, īpašumā "Gobas". Iegādāts aprīkojums brīvā laika pavadīšanai jauniešiem.	20 000	2017	5 gadi	Sēmes un Zentes pagastu pārvalde					Nepietiek finanšu līdzekļi. Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā
293		Kopienų centra (istabas) izveidošana Lestēnē	Pielāgota telpa Lestenes pakalpojuma centra Kopienų centra izveidei. Atjaunota telpa, aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu.	3 000	2017	2 gadi	Tukuma novada sociālais dienests					Telpa atjaunots ar iekšējiem resursiem, nepieciešami kosmētiskā remontdarbi un vēl finansējums aprīkojuma iegādei. Plānots 2019.gads

Domes priekšsēdētājs

Ēriks Lukmans