



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

## Būvdarbi Mārtiņa ielā

2020.gada augustā tika uzsākti Mārtiņa ielas izbūves darbi – posmā no krustojuma ar Stacijas ielu līdz Tukuma mežniecībai krustojumā ar Kandavas ielu. 2020.gada 1.decembrī nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ objektā uzsākts tehnoloģiskais pārtraukums. Laika posmā no augusta līdz decembrim ir veikti darbi 35% apmērā no tāmē paredzētā, veikti zemes darbi, lietusūdens kanalizācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi un izbūvēta konstruktīvā kārta, lai tiktu nodrošināta piekļuve īpašumiem ziemas periodā.

Būvdarbus veic “Strabag” SIA ar kuru 2020.gada 6.jūlijā tika noslēgts līgums. Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 2021.gada 5.jūlijs, kurš var tikt pagarināts par tehnoloģiskajam pārtraukumam nepieciešamo laiku. Būvuzraudzību nodrošina SIA “pro CAD” un autoruzraudzību veic būvprojekta “Stacijas un Mārtiņa ielu pārbūve, Tukums, Tukuma novads” autors SIA “3C”.

Darbi tiek veikti Tukuma novada Domes un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2020.gada 15.jūlijā parakstītās Vienošanās ietvaros par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta **Nr.5.6.2.0/20/I/003 “Degradētās teritorijas sakārtošana Mārtiņa ielas zonā”** īstenošanu.

Projekta mērķis ir teritorijas revitalizācija Mārtiņa ielas zonā Tukumā, reģenerējot degradētu teritoriju un sakārtojot publiski pieejamu ielu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un vidi jaunu darba vietu radīšanai.

Projekta īstenošanai paredzētas šādas darbības: Mārtiņa ielas izbūve, autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi. Plānotās projekta darbības ir vērstas uz uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo, bet tajā pašā laikā degradēto, teritoriju atjaunošanu, kurā attīstot ceļu satiksmei paredzēto publisko infrastruktūru, iespējama jaunu uzņēmumu izvietošana un esošo paplašināšana. Lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā, tiks uzlabota publiskā infrastruktūra, veicot Mārtiņa ielas posma (starp Stacijas un Kandavas ielām) pārbūvi.

Sasniedzamie rezultāti ir 10 jaunizveidotas darba vietas, 445 000 EUR piesaistītās investīcijas un revitalizēta degradētā teritorija 4,2266 ha platībā. Rādītāji sasniedzami sadarbībā ar ielām piegulošo teritoriju uzņēmumiem. Projekta darbības plānots pabeigt 20 mēnešu laikā no vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 862 550,39 EUR, tajā skaitā 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 733 167,83 EUR un 3,75 % valsts budžeta dotācija pašvaldībām 32 345,64 EUR.

*Sagatavoja D.Zvagule, 15.12.2020.*