



Shēma Nr.2.1

Satiksmes organizācija asfalta seguma frēzēšanas darbu laikā

Objekts: "Kurzemes ielas pārbūve Tukumā (3.kārta)"

Darba izpildes vieta: Tukums, Kurzemes un Raudas ielas krustojums

Izpildāmā darba raksturs: Asfalta seguma frēzēšana

Darba izpildes laiks: 17.08.2022. - 31.08.2022.

Darbu izpildītājs, adrese: SIA "CTB", Cukura iela 38a, Liepāja

Atbildīgā persona: Darbu vadītājs (Zigmārs Balčus 29344358)

Papildus nosacījumi:

1. Strādājošie virs darba apgērba valkā brīdinājuma vestes vai virsjakas saskaņā ar LVS EN 471:1994 "Augstas redzamības brīdinājuma apgērbs".
2. Uz darba mašīnas - darba vietā un darbu veikšanas laikā ieslēdz vismaz vienu visiem satiksmes dalībniekiem redzemu mirgojošu vai rotējošu oranžu (dzeltanu) bākuguni. (Lietojot pārvietojamo ceļa zīmju vairogu, tā augšējā malā ieslēdz vismaz divas mirgojošas bākugunis.)
3. Citi transporta līdzekļi (darbinieku un tml.) darbu zonas tuvumā nedrīkst apstāties un stāvēt.
4. Būvdarbu laikā nepieciešamības gadījumā satiksi regulēs ar satiksmes regulētājiem.
5. Ceļa aprīkojums tiks uzstādīts atbilstoši LVS77 Ceļa zīmes un MK noteikumiem Nr. 421 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem prasībām
6. Pretējie braukšanas virzieni darbu laikā tiks atdalīti ar vadstatņiem.
7. Darbu laikā gājēju kustība tiks nodrošināta.
8. Ceļa zīmes, kuras ir pretrunā ar pagaidu ceļa zīmju informāciju tiks aizklātas.