STRABAG SIA

2.pielikums Tehniskajam piedāvājumam

Kurzemes ielas Tukumā pārbūve - 4.kārtas būvdarbi

Būvdarbu kalendārais grafiks

N.P.K.	Darbu nosaukums	Gadi	2018.gads																			
		Mēneši	1				2				3					4				5		
		Nedēļas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, demobilizācija																						
2	Trases uzmērīšana un nospraušana																						
3	Demontāžas darbi																						
4	Koku un krūmu zāģāšana un celmu laušana																						
5	Augu zemes noņemšana																						
6	Zemes klātnes izbūve																						
7	Salizturīgās kārtas būvniecība																						
8	Šķembu pamata būvniecība																						
9	Betona bordakmeņu iebūve																						
10	Bruģakmens segumu izbūve																						
11	Karstā asfalta pamata kārtas izbūve																						
12	Karstā asfalta dilumkārtu izbūve																						
13	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana																						
14	Ceļa aprīkojums																						
15	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi.																						
16	Lietusūdens kanalizācija tīklu izbūve																						
17	Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklājiem																						
18	Objekta digitālā uzmērīšana, objekta nodošana ekspluatācijā																						

Piezīmes:
Kopējais būves laiks nepārsniegs 5 mēnešus

STRABAG SIA valdes locekle Iveta Sārta:_____

STRABAG SIA valdes loceklis Pēteris Lejnieks:_____

Engures novada Smārdes pagastā 19.04.2018.